

C. I Nº 0946/2021

Da: Secretaria de Desen. Urbano e Meio ambiente.

Para: Secretaria de Municipal de Saúde

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
18º BM - Referente à Serviço de Obras em Construção da Unidade Básica do Bobocão, conforme contrato nº 053/2018, no município de Paudalho – PE.	A.D.S – CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 21.591.562/0001-27. Dados Bancários Ag. 1580; C/c. 4893-5; Caixa Econômica.	<ul style="list-style-type: none">• Nota Fiscal nº 212;• 18º BM;• Memória de Cálculo;• Relatório Fotográfico;• Plano de Trabalho.

Atenciosamente,

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Matricula - 48.911

RECEBIDO 21/10/21
GABINETE DO SECRETÁRIO
Secretaria de Saúde - Paudalho - PE
Kellef Lago



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000212	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 19/10/2021 às 20:03:31	Competência OUT/2021
Código de Verificação EUOX55854	Data Prest. de Serviço 19/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 21.591.562/0001-27 **Inscrição Municipal:** 953.752-0
Razão Social: A.D.S- CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV PROF.HUMBERTO DA C LINS 355 55600-000 BELA VISTA
Município: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO **UF:** PE
Telefone: 81-999285807 **E-mail:** ads.construtora@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO
CPF/CNPJ/PAS: 07.868.234/0001-02 **Inscrição Municipal:**
Endereço: PC PEDRO COUTINHO 18 55825-000 CENTRO
Município: PAUDALHO **UF:** PE Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Telefone: **E-mail:** Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.498

SERVIÇOS

7.02-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A SERVICOS DE OBRAS EM CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BOBOCAO, NESTE MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE. CONFORME PROPOSTA 07868.2340001/18-003 DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE /MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 018, EM ANEXO. PERIODO DE 15/08/2021 A 31/08/2021. PAGAMENTO PROVENIENTES DE RECURSOS PROPRIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N 104 AGENCIA: 1580 OP: 003 CONTA CORRENTE: 4893-5 40% MAQ-DE-OBRA 60% MATERIAL	1.0	7.785,83	7.785,83

Valor Líquido Nota (R\$): 7.240,82

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 7.785,83

Deduções (R\$) 4.671,50	Base Cálculo (R\$) 3.114,33	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 155,72	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 342,58	IRPJ (R\$) 46,71	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte!
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
Código da Obra:F.41.2.04.000; Código do Art.:07.02





BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	19/10/2021	De 15/8/2021	até 31/8/2021	053/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador									
26/11/2018	2/12/2021	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 677.408,36	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 628.409,60	R\$ 7.785,83	R\$ 50.998,78		PAUDALHO/PE		R\$ 7.785,83								
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio				
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 16.052,17						R\$ 16.052,17	R\$ -	R\$ 16.052,17	
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA.(MOD.AV-43/2000).	M²	10,00	R\$ 353,14	R\$ 3.531,40			10,00		10,00	R\$ 3.531,40		R\$ 3.531,40	100,00%
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	916,50	R\$ 1,44	R\$ 1.319,76			916,50		916,50	R\$ 1.319,76		R\$ 1.319,76	100,00%
1.3	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANJAS.	M³	-	R\$ 40,12	R\$ -									
1.4	MOTONIVELADORA POT. 140 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).	H	-	R\$ 244,82	R\$ -									
1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M²	222,64	R\$ 50,31	R\$ 11.201,01			222,64		222,64	R\$ 11.201,01		R\$ 11.201,01	100,00%
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 102.863,02						R\$ 99.951,51		R\$ 99.951,51	
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M²	366,65	R\$ 5,10	R\$ 1.869,91			366,65		366,65	R\$ 1.869,91		R\$ 1.869,91	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	38,97	R\$ 23,11	R\$ 900,59			38,97		38,97	R\$ 900,58		R\$ 900,58	100,00%
2.3	BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTORNORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M²	9,82	R\$ 29,66	R\$ 291,25			9,82		9,82	R\$ 291,24		R\$ 291,24	100,00%
2.4	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO	M³	13,15	R\$ 312,06	R\$ 4.103,58			13,15		13,15	R\$ 4.103,58		R\$ 4.103,58	100,00%
2.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	47,26	R\$ 335,25	R\$ 15.843,91			43,34		43,34	R\$ 14.529,72		R\$ 14.529,72	91,71%
2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	47,26	R\$ 185,74	R\$ 8.778,07			43,34		43,34	R\$ 8.049,94		R\$ 8.049,94	91,71%
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	329,21	R\$ 13,51	R\$ 4.447,63			307,41		307,41	R\$ 4.153,10		R\$ 4.153,10	93,38%
2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	227,02	R\$ 10,27	R\$ 2.331,50			227,00		227,00	R\$ 2.331,29		R\$ 2.331,29	99,99%
2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 M M - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	447,34	R\$ 8,53	R\$ 3.815,82			447,34		447,34	R\$ 3.815,80		R\$ 3.815,80	100,00%
2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	149,56	R\$ 7,27	R\$ 1.087,31			149,56		149,56	R\$ 1.087,31		R\$ 1.087,31	100,00%
2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 M M - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	228,56	R\$ 7,00	R\$ 1.599,92			228,56		228,56	R\$ 1.599,92		R\$ 1.599,92	100,00%
2.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 11,26	R\$ -									
2.13	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	214,13	R\$ 30,81	R\$ 6.597,34			214,13		214,13	R\$ 6.597,33		R\$ 6.597,33	100,00%
2.14	REATERRO PILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	32,37	R\$ 27,12	R\$ 877,87			11,19		11,19	R\$ 303,47		R\$ 303,47	34,57%
2.16	VERGA EM CONCRETO ARMADO DE 0,10X0,15M	M	108,80	R\$ 15,03	R\$ 1.635,26			108,80		108,80	R\$ 1.635,26		R\$ 1.635,26	100,00%
2.17	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/0,50X0,25 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA E POSITIVA CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 30MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	353,93	R\$ 137,55	R\$ 48.683,06			353,93		353,93	R\$ 48.683,06		R\$ 48.683,06	100,00%
3.0	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 30.706,14						R\$ 30.706,12		R\$ 30.706,12	
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1/2 VEZ	M³	783,92		R\$ 30.706,14			783,92		3,92	R\$ 30.706,12		R\$ 30.706,12	100,00%

Carlos Pinheiro Campos, Guiveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandenberg Mendonça Filho

Engenheiro Civil
Mat. 41.488

Jose Sergio da Silva Gomes
Engenheiro Civil
CREA 34.004 - DIPE

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
Mat. 180638634 - 81/PE
Mat. 48.306



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	19/10/2021	De 15/8/2021	até 31/8/2021	053/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
26/11/2018	2/12/2021	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 877.408,36	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim							
R\$ 626.409,60	R\$ 7.785,83	R\$ 50.996,76			PAUDALHO/PE		R\$ 7.785,83							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluído período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluído período	(%)
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO				R\$ 146.029,46						R\$ 135.478,54		R\$ 135.478,54	
4.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M²	930,55	R\$ 30,38	R\$ 28.270,10			836,65		836,65	R\$ 25.417,42		R\$ 25.417,42	89,91%
4.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.	M²	1.977,79	R\$ 3,16	R\$ 6.249,81			1.970,48		1.970,48	R\$ 6.226,70		R\$ 6.226,70	99,63%
4.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRAÇO 1:4:8, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M²	656,71	R\$ 22,30	R\$ 14.622,30			594,69		594,69	R\$ 13.261,58		R\$ 13.261,58	90,69%
4.4	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA	M²	282,98	R\$ 102,94	R\$ 29.129,96			255,03		255,03	R\$ 26.252,78		R\$ 26.252,78	90,12%
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M²	436,77	R\$ 84,29	R\$ 36.731,02			424,17		424,17	R\$ 35.753,27		R\$ 35.753,27	97,34%
4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL (PLATIBANDAS - LADO TERRA E LADO AR) EM ESTRUTURA EM PAINÉIS DE ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL - ACM REYNOBOND, DE FABRICAÇÃO ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR COM DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO DE 0,5MM DE ESPESURA CADA E UM NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACABAMENTO COM PINTURA EXTERNA EM PDVF - FLÚOR CARBONO - KYNAR 500 - E INTERNA EM POLIÉSTER, CHAPAS COM DIMENSÕES (125X350)CM, FIXADO EM ESTRUTURA AUXILIAR DE METALON, NA COR SEAFOM GREEN METALIC (REF : 604), ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR EM METALON.	M²	70,77	R\$ 438,41	R\$ 31.026,27			65,16		65,16	R\$ 28.566,79		R\$ 28.566,79	92,07%
5.0	COBERTA/IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 53.111,36						R\$ 50.862,14		R\$ 50.862,14	
5.1	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI, PONTA LETADA PARA TELHAS ONDULADAS m2 DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, SOBRE LAJE.	M²	353,93	R\$ 71,35	R\$ 25.252,90			341,97		341,97	R\$ 24.399,55		R\$ 24.399,55	96,62%
5.2	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6MM DE ESPESURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	M²	353,93	R\$ 47,70	R\$ 16.882,46			341,97		341,97	R\$ 16.311,96		R\$ 16.311,96	96,62%
5.3	FORNECIMENTO DE RUFO DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8MM, COM DESENVOLVIMENTO m de 30CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M	116,00	R\$ 36,36	R\$ 4.181,39			92,30		92,30	R\$ 3.356,02		R\$ 3.356,02	80,26%
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	-	R\$ 44,49	R\$ -									
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, SUB-SÓLOS, JARDINEIRAS, RESERVATÓRIOS E CANAIS DE IRRIGAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ESP.4 MM, APLICADA COM MACARICO, PINTADO COM PRIMER, INCLUINDO PROTEÇÃO MECÂNICA, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M²	91,51	R\$ 74,25	R\$ 6.794,61					91,51	R\$ 6.794,61		R\$ 6.794,61	100,00%
6.0	ESQUADRIAS E VIDROS				R\$ 74.212,49						R\$ 69.530,24		R\$ 772,69	R\$ 70.302,93
6.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (ECLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	M²	-	R\$ 709,35	R\$ -									
6.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COM PLETA	M²	13,44	R\$ 350,58	R\$ 4.711,79			13,39		13,39	R\$ 4.694,26		R\$ 4.694,26	99,63%
6.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	44,18	R\$ 1.135,77	R\$ 50.176,97			41,37		41,37	R\$ 46.986,80		R\$ 46.986,80	93,64%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - B/PE
Mat. 48.386

José Sérgio Azerre Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - D/PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do CT		Data do CT					
18		19/10/2021		De 15/8/2021 até 31/8/2021			053/2018		22/11/2018					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		18		19/10/2021			053/2018		22/11/2018					
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada			CNPJ		Tomador					
26/11/2018		2/12/2021		A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA			21.591.562/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					
% Valor contr. inicial (R\$)		Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)										
R\$ 677.408,36		27/11/2018		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO										
Acum. Valor Contrato(R\$)		Medido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim				
R\$ 626.409,60		R\$ 7.785,83		R\$ 50.998,76		PAUDALHO/PE		PAUDALHO/PE		R\$ 7.785,83				
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	30,01	R\$ 643,91	R\$ 19.323,73			27,72	1,20	28,92	R\$ 17.849,18	R\$ 772,69	R\$ 18.621,87	96,37%
6.5	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	-	R\$ 580,85	R\$ -									
6.6	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	-	R\$ 516,83	R\$ -									
7.0	REVESTIMENTO DE PISO				R\$ 31.093,38						R\$ 29.763,59		R\$ 29.763,59	
7.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO PARA REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM 3CM DE ESPESSURA	M²	265,60	R\$ 26,44	R\$ 7.022,46			259,71		259,71	R\$ 6.866,73		R\$ 6.866,73	97,78%
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M²	265,60	R\$ 84,29	R\$ 22.387,42			259,71		259,71	R\$ 21.890,95		R\$ 21.890,95	97,78%
7.3	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:1:4, LARGURA DE 15CM E ESPESSURA DE 2CM.	M	36,16	R\$ 46,57	R\$ 1.683,50			21,60		21,60	R\$ 1.005,91		R\$ 1.005,91	59,75%
8.0	PINTURA				R\$ 7.279,16						R\$ 4.597,43	R\$ 2.211,56	R\$ 6.808,99	
8.1	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAO, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAO.	M²	-	R\$ 24,04	R\$ -									
8.2	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃO, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.	M²	73,71	R\$ 28,81	R\$ 1.976,16			14,20	54,55	68,75	R\$ 380,70	R\$ 1.462,48	R\$ 1.843,18	93,27%
8.3	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR - DUAS DEMÃO - SEM MASSA ACRILICA, SEM APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR.	M²	577,57	R\$ 9,18	R\$ 5.303,00			459,34	81,60	540,94	R\$ 4.216,73	R\$ 749,08	R\$ 4.965,81	93,64%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 30.041,42						R\$ 18.803,74	R\$ 3.671,22	R\$ 22.474,96	
9.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				R\$ 7.477,36						R\$ 3.873,82	R\$ 2.762,68	R\$ 6.636,50	
9.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, CELITE LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMP A E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND	1,00	R\$ 422,50	R\$ 422,50			1,00		1,00	R\$ 422,50		R\$ 422,50	100,00%
9.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MOD P51 (P/DEFICIENTES), ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITÁRIO EM MDF LAQUEADO BRANCO SICMOL OU SIMILAR.	UND	4,00	R\$ 766,48	R\$ 3.065,92			4,00		4,00	R\$ 3.065,92		R\$ 3.065,92	100,00%
9.1.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	-	R\$ 208,16	R\$ -									
9.1.4	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE EM AÇO INOX PARA SABÃO LÍQUIDO	UND	19,00	R\$ 50,72	R\$ 963,68				19,00	19,00	R\$ 963,68		R\$ 963,68	100,00%
9.1.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 385,40	R\$ 385,40			1,00		1,00	R\$ 385,40		R\$ 385,40	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandertel de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
Mat.: 18.062.314-8/PE
Mat.: 40.386

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - D/PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	19/10/2021	De 15/8/2021	até 31/8/2021	053/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
26/11/2018	2/12/2021	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 677.408,36	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Municipio / UF)		Valor Boletim								
R\$ 626.409,60	R\$ 7.785,83	R\$ 50.998,76		PAUDALHO/PE		R\$ 7.785,83								
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
9.1.6	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS	UND		R\$ 526,00	R\$ -									
9.1.7	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,80" M	UND		R\$ 383,64	R\$ -									
9.1.8	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA.	UND		R\$ 258,17	R\$ -									
9.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO AOS DEFICIENTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" COM FLANGE SOLDADA NAS EXTREMIDADES, INCL PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDO PREPARADOR GALVOPRIMER OU SIMILAR, CHUMBADO NA PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:	UND	8,10	R\$ 73,28	R\$ 593,56									
9.1.10	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL. COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	M	15,00	R\$ 68,64	R\$ 1.029,60				15,00	15,00		R\$ 1.029,60	R\$ 1.029,60	100,00%
9.1.11	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	R\$ 87,80	R\$ 175,20				2,00	2,00		R\$ 175,20	R\$ 175,20	100,00%
9.1.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM.	UND		R\$ 31,02	R\$ -									#DIV/0!
9.1.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	13,00	R\$ 59,42	R\$ 772,46				10,00	10,00		R\$ 594,20	R\$ 594,20	76,92%
9.1.14	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO	UND	4,00	R\$ 17,26	R\$ 69,04									
9.2	METAIS,ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				R\$ 2.777,11						R\$ 2.752,00		R\$ 2.752,00	
9.2.1	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4.	UND	2,00	R\$ 46,14	R\$ 92,28			2,00		2,00	R\$ 92,28		R\$ 92,28	100,00%
9.2.2	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	7,00	R\$ 96,76	R\$ 677,32			7,00		7,00	R\$ 677,32		R\$ 677,32	100,00%
9.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE 5000L, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES (ADAPTADORES DE PVC COMFLANGES E ANÉIS DE 3/4"01 UN), 1"02UN E 1 1/2"01).	UND	1,00	R\$ 1.982,40	R\$ 1.982,40			1,00		1,00	R\$ 1.982,40		R\$ 1.982,40	100,00%
9.2.4	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	UND	1,00	R\$ 25,11	R\$ 25,11									
9.3	PONTOS DE HIDRAULICA				R\$ 5.614,85						R\$ 5.499,33		R\$ 5.499,33	
9.3.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	36,00	R\$ 57,76	R\$ 2.079,36			34,00		34,00	R\$ 1.963,84		R\$ 1.963,84	94,44%
9.3.2	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR.	PT	13,00	R\$ 77,86	R\$ 1.017,12			13,00		13,00	R\$ 1.017,12		R\$ 1.017,12	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.484

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DPE

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DPE
Mat.: 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DPE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do CT		Data do CT						
18		19/10/2021		De 15/8/2021 até 31/8/2021			053/2018		22/11/2018						
PREFETURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			18			19/10/2021			De 15/8/2021 até 31/8/2021			053/2018		22/11/2018	
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada			CNPJ		Tomador						
26/11/2018		2/12/2021		A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA			21.591.562/0001-27		PREFETURA MUNICIPAL DE PAUDALHO						
%		Valor contr. inicial (R\$)		Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)									
		R\$ 677.408,36		27/11/2018		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO									
Acum. Valor Contrato(R\$)		Meidido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim					
R\$ 626.409,80		R\$ 7.785,83		R\$ 50.998,76		PAUDALHO/PE		R\$ 7.785,83							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)	
9.3.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU SUB-COLETOR.	PT	27,00	R\$ 76,91	R\$ 2.076,57			27,00		27,00	R\$ 2.076,57		R\$ 2.076,57	100,00%	
9.3.4	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU SUB-COLETOR.	PT	5,00	R\$ 88,36	R\$ 441,80			5,00		5,00	R\$ 441,80		R\$ 441,80	100,00%	
9.4	REDE EXTERNA				R\$ 14.172,10						R\$ 6.678,59	R\$ 908,54	R\$ 7.587,13		
9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C- ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND	16,00	R\$ 161,70	R\$ 2.587,20			10,00		10,00	R\$ 1.617,00		R\$ 1.617,00	62,50%	
9.4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, DIAM.75 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS.	M	39,40	R\$ 21,02	R\$ 639,00										
9.4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, DIAM. 100MM COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS.	M	186,00	R\$ 26,21	R\$ 4.875,06			35,30		35,30	R\$ 925,21		R\$ 925,21	18,98%	
9.4.4	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 908,54	R\$ 908,54				1,00	1,00		R\$ 908,54	R\$ 908,54	100,00%	
9.4.5	CAIXA DE BRITA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS (0,50 X 0,50 X 0,50) M, ABERTA, SEM LAJE DE FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA Nº 25.	UND	6,00	R\$ 97,85	R\$ 587,10										
9.4.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UND	2,00	R\$ 1.633,70	R\$ 3.267,40			2,00		2,00	R\$ 3.267,40		R\$ 3.267,40	100,00%	
9.4.7	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UND	-	R\$ 1.415,59	R\$ -										
9.4.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	130,00	R\$ 10,06	R\$ 1.307,80			86,38		86,38	R\$ 868,98		R\$ 868,98	66,45%	
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 38.825,96										
10.1	PONTOS ELETRICOS				R\$ 22.663,08										
10.1.1	FORNECIMENTO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR ELETRONICO, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND		R\$ 222,13	R\$ -										
10.1.2	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	R\$ 134,30	R\$ 537,20				4,00	4,00	R\$ 537,20		R\$ 537,20	100,00%	
10.1.3	FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMINIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, BRANCO, PJ 03 (P) - 150W LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA HALOGENA DE 150W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 71,34	R\$ 142,68				2,00	2,00	R\$ 142,68		R\$ 142,68	100,00%	
10.1.4	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 43,90	R\$ 87,84				2,00	2,00	R\$ 87,84		R\$ 87,84	100,00%	

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA: 00638634 - 8/PE
Mat. 48.385

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.824

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIPE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	19/10/2021	De 15/8/2021	até 31/8/2021	053/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
26/11/2018	2/12/2021	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 677.408,36	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 626.409,60	R\$ 7.785,83	R\$ 50.998,76		PAUDALHO/PE		R\$ 7.785,83								
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
10.1.5	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	58,00	R\$ 90,66	R\$ 5.258,28			54,00	4,00	58,00	R\$ 4.895,64	R\$ 362,64	R\$ 5.258,28	100,00%
10.1.6	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 20A PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	98,00	R\$ 142,74	R\$ 13.988,52			97,00		97,00	R\$ 13.845,78		R\$ 13.845,78	98,98%
10.1.7	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	13,00	R\$ 113,62	R\$ 1.477,06			9,00		9,00	R\$ 1.022,58		R\$ 1.022,58	69,23%
10.1.8	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	16,00	R\$ 78,10	R\$ 1.171,50			15,00		15,00	R\$ 1.171,50		R\$ 1.171,50	100,00%
10.2	QPGD				R\$ 624,68						R\$ 480,56		R\$ 460,56	
10.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUN TOR.	UND	1,00	R\$ 221,32	R\$ 221,32			1,00		1,00	R\$ 221,32		R\$ 221,32	100,00%
10.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 120 A 150A 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	UND	-	R\$ 374,35	R\$ -									
10.2.3	CABO DE COBRE,TEMPERA MEIO DURO, ENCORDAMENTO CLASSE 2, COM COBERTURA DE PVC , TIPO WPP, S.M. - 25 MM2, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M	-	R\$ 18,08	R\$ -									
10.2.4	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PA- RALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	4,00	R\$ 59,81	R\$ 239,24			4,00		4,00	R\$ 239,24		R\$ 239,24	100,00%
10.2.5	POSTE DE CONCRETO CONICO 200/10, COM ENGASTA- MENTO DIRETO NO SOLO DE 1,60M,INCLUSIVE COLOCACAO	UND	-	R\$ 1.043,01	R\$ -									
10.2.6	FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZA DO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M	-	R\$ 34,80	R\$ -									
10.2.7	FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZA DO DE 3/4 DE POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M	-	R\$ 13,77	R\$ -									
10.2.8	FORNECIMENTO DE CURVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	UND	-	R\$ 6,02	R\$ -									
10.2.9	FORNECIMENTO DE CURVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	UND	2,00	R\$ 20,35	R\$ 40,70									
10.2.10	FORNECIMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	UND	-	R\$ 2,40	R\$ -									
10.2.11	FORNECIMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. (LEVE), INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	UND	-		R\$ -									

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Eduardo José de Azevedo Maranhão
Engenheiro Civil
CREA 18063/954-8/PE
Mat. 46.386

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

José Sérgio Bezerra Guimarães
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIFE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	19/10/2021	De 15/8/2021	até 31/8/2021	053/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
26/11/2018	2/12/2021	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 677.408,36	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim							
R\$ 626.409,60	R\$ 7.785,83	R\$ 50.998,76			PAUDALHO/PE		R\$ 7.785,83							
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
10.2.12	ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	-	R\$ 197,99	R\$ -									
10.2.13	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	-	R\$ 29,41	R\$ -									
10.2.14	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	3,00	R\$ 41,14	R\$ 123,42									
10.3	QUADROS				R\$ 1.357,26						R\$ 1.314,00		R\$ 1.314,00	
10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 715,66	R\$ 715,66			1,00		1,00	R\$ 715,66		R\$ 715,66	100,00%
10.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 151,32	R\$ 151,32			1,00		1,00	R\$ 151,32		R\$ 151,32	100,00%
10.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A.	UND	34,00	R\$ 14,42	R\$ 490,28			31,00		31,00	R\$ 447,02		R\$ 447,02	91,18%
10.3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A.	UND	-	R\$ 27,32	R\$ -									
10.3.5	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UND	-	R\$ 172,82	R\$ -									
10.4	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA				R\$ 14.180,94						R\$ 11.014,08		R\$ 11.014,08	
10.4.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO PARA REDE LÓGICA SECO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, RÍGIDA, RETANGULAR 4X2" FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	15,00	R\$ 25,29	R\$ 379,35			9,00		9,00	R\$ 227,61		R\$ 227,61	60,00%
10.4.2	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.	PT		R\$ 128,71	R\$ -									
10.4.3	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	2,00	R\$ 82,49	R\$ 164,98			2,00		2,00	R\$ 164,98		R\$ 164,98	100,00%
10.4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		R\$ 187,06	R\$ -									
10.4.5	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UND		R\$ 196,18	R\$ -									
10.4.6	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	13,00		R\$ 3.266,38			1,00		1,00	R\$ 251,26		R\$ 251,26	7,69%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.494

Eduardo José Vidal Ivarinho
Engenheiro Civil
CREA: 180638634-8/PE
Mat.: 48.386

José Sérgio Azeiteiro Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIPE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do CT	Data do CT						
		18	19/10/2021	De	15/8/2021	até	31/8/2021	053/2018	22/11/2018					
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ			Tomador							
26/11/2018	2/12/2021	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO							
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 877.408,36	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)				Valor Boletim						
R\$ 626.409,60	R\$ 7.785,83	R\$ 50.998,76		PAUDALHO/PE				R\$ 7.785,83						
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
10.4.7	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM PAREDE, SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (SPLIT E CONDENSADOR NO SUPORTE); EXECUÇÃO DE SOLDA E DRENO; FORNECIMENTO DO GÁS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PT	13,00	R\$ 797,71	R\$ 10.370,23			13,00		13,00	R\$ 10.370,23		R\$ 10.370,23	100,00%
11.0	PAISAGISMO				R\$ 23.921,83						R\$ 23.487,81		R\$ 23.487,81	
11.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²		R\$ 1,63	R\$ -									
11.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M²		R\$ 71,16	R\$ -									
11.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M²	244,19	R\$ 64,20	R\$ 15.676,99			244,19		244,19	R\$ 15.676,99		R\$ 15.676,99	100,00%
11.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M²	59,96	R\$ 64,20	R\$ 3.849,43			59,94		59,94	R\$ 3.848,14		R\$ 3.848,14	99,97%
11.5	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4/1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO	M²		R\$ 16,52	R\$ -									
11.6	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM ROLO	M²		R\$ 18,90	R\$ -									
11.7	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA PHOENIX(ESTIPE DE 0,60M), INCLUINDO A PREPARACAO DECOVA DE 48,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO	UND		R\$ 113,04	R\$ -									
11.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M		R\$ 40,97	R\$ -									
11.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	113,37	R\$ 38,77	R\$ 4.395,41			102,21		102,21	R\$ 3.962,68		R\$ 3.962,68	90,15%
12.0	DIVERSOS				R\$ 981,15						R\$ 900,86		R\$ 900,86	
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	361,67	R\$ 2,79	R\$ 981,15			322,89		322,89	R\$ 900,86		R\$ 900,86	91,82%
13.0	SERVIÇOS EXTRAS / ADITIVO - REPLANILHAMENTO				R\$ 122.290,82						R\$ 116.826,73		R\$ 116.826,73	
13.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,05	R\$ 10,18	R\$ 784,36			77,05		77,05	R\$ 784,36		R\$ 784,36	100,00%
13.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,91	R\$ 9,63	R\$ 403,59			41,91		41,91	R\$ 403,59		R\$ 403,59	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA: 0087634-8/PE
Mat: 48.386

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderley de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.498

José Sérgio Batista Góes
Engenheiro
CREA: 34.001



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição			Nº do CT		Data do CT							
18		19/10/2021		De 15/8/2021 até 31/8/2021			053/2018		22/11/2018							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				18		19/10/2021										
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada			CNPJ		Tomador							
26/11/2018		2/12/2021		A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA			21.591.562/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO							
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)												
	R\$ 677.408,36	27/11/2018		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO												
Acum. Valor Contrato(R\$)		Meldido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim						
R\$ 626.409,60		R\$ 7.785,83		R\$ 50.998,76		PAUDALHO/PE				R\$ 7.785,83						
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)		
13.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	377,33	R\$ 7,78	R\$ 2.935,63			359,77		359,77	R\$ 2.799,00		R\$ 2.799,00	95,35%		
13.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,30	R\$ 6,83	R\$ 1.094,84			160,30		160,30	R\$ 1.094,84		R\$ 1.094,84	100,00%		
13.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	367,99	R\$ 6,23	R\$ 2.292,57			367,99		367,99	R\$ 2.292,57		R\$ 2.292,57	100,00%		
13.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	44,92	R\$ 62,34	R\$ 2.800,31			44,92		44,92	R\$ 2.800,30		R\$ 2.800,30	100,00%		
13.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA	M2	200,61	R\$ 42,78	R\$ 8.582,09			186,26		186,26	R\$ 7.968,19		R\$ 7.968,19	92,85%		
13.8	ALVENARIA DE TUOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ	M2	81,77	R\$ 72,91	R\$ 5.961,85			81,77		81,77	R\$ 5.961,83		R\$ 5.961,83	100,00%		
13.9	PORTA DE CORRER 0,90 CM , INCLUSO TRILHOS, PUXADOR E FECHADURA	UND	5,67	R\$ 375,87	R\$ 2.131,18			5,67		5,67	R\$ 2.131,18		R\$ 2.131,18	100,00%		
13.10	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIA DE MADEIRA,DUAS DEMÃOS, COM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR DO BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS, COM MASSA À ÓLEO , DUAS DEMÃOS.	M2	14,17	R\$ 33,85	R\$ 479,65											
13.11	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	2,00	R\$ 1.971,05	R\$ 3.942,10			2,00		2,00	R\$ 3.942,10		R\$ 3.942,10	100,00%		
13.12	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	217,62	R\$ 21,06	R\$ 4.583,07			181,68		181,68	R\$ 3.826,18		R\$ 3.826,18	83,49%		
13.13	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A	UND	1,00	R\$ 1.543,30	R\$ 1.543,30			1,00		1,00	R\$ 1.543,30		R\$ 1.543,30	100,00%		
13.14	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE '20' KA (TIPO AC)	M2	4,00	R\$ 85,33	R\$ 341,32			4,00		4,00	R\$ 341,32		R\$ 341,32	100,00%		
13.15	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,00	R\$ 39,10	R\$ 117,30			3,00		3,00	R\$ 117,30		R\$ 117,30	100,00%		
13.16	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIR) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	UND	110,00	R\$ 26,59	R\$ 2.924,90			109,54		109,54	R\$ 2.912,66		R\$ 2.912,66	99,58%		
13.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UND	15,00	R\$ 162,00	R\$ 2.430,00			15,00		15,00	R\$ 2.430,00		R\$ 2.430,00	100,00%		

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA: 110638634-8/PE
Mat.: 48.386

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Jose Bezzera G...
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIPE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	19/10/2021	De	15/8/2021 até 31/8/2021	053/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
26/11/2018	2/12/2021	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 677.408,36	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Melido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 626.409,60	R\$ 7.785,83	R\$ 50.998,76		PAUDALHO/PE		R\$ 7.785,83								
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
13.18	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	UND	3,00	R\$ 132,81	R\$ 398,43			2,00		2,00	R\$ 265,62		R\$ 265,62	66,67%
13.19	RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT.82HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).	H	8,00	R\$ 173,19	R\$ 1.385,52			8,00		8,00	R\$ 1.385,52		R\$ 1.385,52	100,00%
13.20	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	8,80	R\$ 583,46	R\$ 5.134,44			8,80		8,80	R\$ 5.134,44		R\$ 5.134,44	100,00%
13.21	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	5,40	R\$ 510,71	R\$ 2.757,83			5,40		5,40	R\$ 2.757,83		R\$ 2.757,83	100,00%
13.22	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	85,40	R\$ 97,09	R\$ 8.291,48			85,40		85,40	R\$ 8.291,48		R\$ 8.291,48	100,00%
13.23	SUPOORTE PARA DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	CJ	50,00	R\$ 11,51	R\$ 575,50									
13.24	GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 12". ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	14,20	R\$ 192,37	R\$ 2.731,65					12,20	R\$ 2.346,91		R\$ 2.346,91	85,92%
13.25	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M2	239,88	R\$ 51,45	R\$ 12.341,82			238,88		238,88	R\$ 12.290,37		R\$ 12.290,37	99,58%
13.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00	R\$ 101,17	R\$ 101,17			1,00		1,00	R\$ 101,17		R\$ 101,17	100,00%
13.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, FAB SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,00	R\$ 401,65	R\$ 401,65			1,00		1,00	R\$ 401,65		R\$ 401,65	100,00%
13.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, FAB SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,00	R\$ 252,62	R\$ 252,62									
13.29	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,00	R\$ 27,72	R\$ 2.439,36			87,20		87,20	R\$ 2.417,18		R\$ 2.417,18	99,09%
13.30	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	R\$ 12,98	R\$ 285,56			21,80		21,80	R\$ 282,96		R\$ 282,96	99,09%
13.31	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	R\$ 17,83	R\$ 445,75			21,80		21,80	R\$ 388,69		R\$ 388,69	87,20%
13.32	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO	M2	5,22	R\$ 325,40	R\$ 1.681,93			5,22		5,22	R\$ 1.681,92		R\$ 1.681,92	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.498

Eduardo José de Aguiar Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18063866-8/PE
Mat: 48.386

José Sérgio Lezaia Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DRS



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT							
		18	19/10/2021	De 15/8/2021	até 31/8/2021	053/2018	22/11/2018							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador									
26/11/2018	2/12/2021	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 677.408,36	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Melido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 626.409,60	R\$ 7.785,83	R\$ 50.998,76		PAUDALHO/PE		R\$ 7.785,83								
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
13.33	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	311,87	R\$ 11,31	R\$ 3.527,24			260,74		260,74	R\$ 2.948,96		R\$ 2.948,96	83,61%
13.34	BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, COM CUBA UMA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 1.552,93	R\$ 1.552,93			1,00		1,00	R\$ 1.552,93		R\$ 1.552,93	100,00%
13.35	BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 1.776,74	R\$ 1.776,74			1,00		1,00	R\$ 1.776,74		R\$ 1.776,74	100,00%
13.36	BANCADA DE GRANITO POLIDO 270 X 55 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 1.310,53	R\$ 1.310,53			1,00		1,00	R\$ 1.310,53		R\$ 1.310,53	100,00%
13.37	BANCADA DE GRANITO POLIDO 150 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 1.032,22	R\$ 1.032,22			1,00		1,00	R\$ 1.032,22		R\$ 1.032,22	100,00%
13.38	BANCADA DE GRANITO POLIDO 170 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 1.119,00	R\$ 2.238,00			2,00		2,00	R\$ 2.238,00		R\$ 2.238,00	100,00%
13.39	BANCADA DE GRANITO POLIDO 140 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 988,84	R\$ 988,84			1,00		1,00	R\$ 988,84		R\$ 988,84	100,00%
13.40	BANCADA DE GRANITO POLIDO 120 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 902,05	R\$ 902,05			1,00		1,00	R\$ 902,05		R\$ 902,05	100,00%
13.41	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	44,00	R\$ 91,93	R\$ 4.044,92			44,00		44,00	R\$ 4.044,92		R\$ 4.044,92	100,00%
13.42	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 18 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$ 72,09	R\$ 576,72			8,00		8,00	R\$ 576,72		R\$ 576,72	100,00%
13.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR, COM PORTA, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 32 CIRCUITOS MONOPOLARES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 520,24	R\$ 520,24			1,00		1,00	R\$ 520,24		R\$ 520,24	100,00%
13.44	GUARDA-CORPO COM CORRIMAÓ EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	57,59	R\$ 229,81	R\$ 13.223,23			51,46		51,46	R\$ 11.815,73		R\$ 11.815,73	89,36%
13.45	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M2	63,18	R\$ 30,09	R\$ 1.901,08			63,18		63,18	R\$ 1.901,08		R\$ 1.901,08	100,00%
13.46	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	63,18	R\$ 2,97	R\$ 187,64			63,18		63,18	R\$ 187,64		R\$ 187,64	100,00%
13.47	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	63,18	R\$ 9,61	R\$ 607,15			63,18		63,18	R\$ 607,15		R\$ 607,15	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 48.498

Eduardo de Almeida Vidal
Engenheiro Civil
Mat.: 48.386
Mat.: 48.386

José Sérgio de Souza
Engenheiro Civil
Mat.: 48.386
CREA: 34.004 - D/PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO BM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
			18	19/10/2021	De 15/8/2021 até 31/8/2021	053/2018	22/11/2018
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador		
26/11/2018	2/12/2021	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA		21.591.562/0001-27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)				
	R\$ 677.408,36	27/11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO				
Acum. Valor Contrato(R\$)	Meidido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Valor Boletim		
R\$ 626.409,60	R\$ 7.785,83	R\$ 50.998,78		PAUDALHO/PE	R\$ 7.785,83		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
13.48	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 * , E = 3 /16 *	UND	83,00	R\$ 12,35	R\$ 1.025,05			83,00		83,00	R\$ 1.025,05		R\$ 1.025,05	100,00%
13.49	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UND	1,00	R\$ 155,85	R\$ 155,85			1,00		1,00	R\$ 155,85		R\$ 155,85	100,00%
13.50	ALCAPAO EM FERRO 40X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UND	1,00	R\$ 139,46	R\$ 139,46			1,00		1,00	R\$ 139,46		R\$ 139,46	100,00%
13.51	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.MOLDENOX OU SIMILAR,COM PAREDE DE 3MM E COMPRIMENTO DE 60 CM	UND	8,00	R\$ 217,63	R\$ 1.741,04			8,00		8,00	R\$ 1.741,04		R\$ 1.741,04	100,00%
13.52	FORNECIMENTO DE DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA DE PAREDE,EM PLASTICO,COR BRANCA,COM CAPACIDA DE PARA ROLO DE 300 A 500M, INCLUSIVE FIXACAO	UND	19,00	R\$ 108,20	R\$ 2.055,80			19,00		19,00	R\$ 2.055,80		R\$ 2.055,80	100,00%
13.53	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UND	1,00	R\$ 211,32	R\$ 211,32			1,00		1,00	R\$ 211,32		R\$ 211,32	100,00%
TOTALIS					R\$ 677.408,36					TOTAL	R\$ 630.685,02	R\$ 7.785,83	R\$ 638.470,85	

BDI(25%)* INCLUSOS NOS PREÇOS

Observações

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento

Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho

Resp.Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Engenheiro Civil
Mat: 41.496
Profissão:
CREA Nº

Apostador:
Nome: Eduardo José Vidal Marinho
Cargo: Engenheiro Civil
CREA 160636634-8/PE
Mat. 48.386

Responsavel Legal da Empresa

Nome: José Sérgio Bezerra Gomes
Profissão: Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIPE

Engenheiro Responsavel da Empresa

Nome: José Sérgio Bezerra Gomes
Profissão: Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIPE

CONTRATO:
053/2018

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCAO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 18º BM									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL		
6.0	ESQUADRIAS E VIDROS								
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS	M2		comp		H			
	BALCÃO			1,14	X	X	1,06	=	1,20
	Total item 7.3	M2						=	1,20
8.0	PINTURA								
8.2	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.	M2							
	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA								
	CV-01 (1,80X2,10)			1,80	X	2,10	X	1,00	= 3,78
	PA-06 (1,10X2,10)			1,10	X	2,10	X	1,00	= 2,31
	PA-03 (1,20X2,10)			1,00	X	1,20	X	2,10	= 2,52
	DEPOSITO COMUM/CONTAMINADO			1,13	X	2,10	X		= 2,37
	DEPOSITO REICLADO (1,10X2,10)			1,15	X	2,10	X		= 2,41
	QUARDA CORPO			51,46	X	0,80	X	1,00	= 41,16
	Total item 8.2	M2						=	54,55
8.3	PINTURA LATÉX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR - DUAS DEMÃOS - SEM MASSA ACRÍLICA, SEM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR.	M2							
	MURO								
	TRASEIRO	30,00			X	2,00	X	2,0	= 120,00
	LADO DIREITO	30,00			X	1,85	X	2,0	= 111,00
	LADO ESQUERDO	30,00			X	0,82	X	2,0	= 49,20
	Total	M2						=	280,20
	Quantidade Medida	M2						=	198,60
	Total item 8.3	M2						=	81,60
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS								
9.1.4	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE EM AÇO INOX PARA SABÃO LÍQUIDO.	UND							
	CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 1							=	1,00
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO							=	2,00
	SANITÁRIO PCD FEM.							=	1,00
	BANHEIRO PCD							=	1,00
	SALA ATIVIDADES COLETIVAS							=	1,00
	SALA ESTERILIZAÇÃO							=	1,00
	SALA OBSERVAÇÃO							=	1,00
	ESPURGO							=	2,00
	BANHEIRO FUNCIONARIOS							=	1,00
	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE CONSULTORIO ACOLHIMENTO 2							=	1,00
	Paulo Vanderlei de Mendonça Filho WC PCD MAS.							=	1,00
	Engenheiro Civil CONSULTORIO C/ SANITARIO							=	1,00
	Mat.: 41.496 WC PCD CONSULTORIO							=	1,00
	SALA VACINAS							=	2,00
	SALA CURATIVOS							=	1,00
	COPA							=	1,00

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

José Sérgio Bezerra Gó.
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - D/PE

Eduardo José Dal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18063/634 - 8/PE
Mat. 48.386

			Total item 10.1.3	UND						TOTAL =	2,00
10.1.4			RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND							
			Total item 10.1.4	UND						TOTAL =	2,00
10.1.5			PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT							
			AREA COBERTA PARA ATIVIDADES							=	2,00
			MARQUISE							=	2,00
			Total item 10.1.5	PT						TOTAL =	4,00

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.411

Eduardo José Vidal Marinho
 Engenheiro Civil
 CREA 180638634 - BA/PE
 Mat. 48.386

José Sérgio Bezerra Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - DI/PE

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO	DATA DE EMISSÃO:	19/10/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	18
EMPRESA:	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	053/2018



Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS.



Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS.



Descrição: PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.



Descrição: PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho
Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.438

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - D/PE

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 160629734-8/PE
Mat: 48.286

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO	DATA DE EMISSÃO:	19/10/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	18
EMPRESA:	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	053/2018



Descrição: PINTURA LATÉX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR - DUAS DEMÃOS - SEM MASSA ACRÍLICA, SEM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR.



Descrição: PINTURA LATÉX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR - DUAS DEMÃOS - SEM MASSA ACRÍLICA, SEM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR.



Descrição: SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORE EM AÇO INOX PARA SABÃO LÍQUIDO.

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.98



Descrição: FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA..

José Sérgio Bezerra Góes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DI/PE

Eduardo José Viana Marinho
Engenheiro Civil
CREA: 103032634 - 8/PE
Mat.: 46.368

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO	DATA DE EMISSÃO:	19/10/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	18
EMPRESA:	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	053/2018



Descrição: CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO



Descrição: TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.



Descrição: TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.



Descrição: FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderson de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 11.498

José Sérgio Fezerra Góes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIPE

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 18063534-8/PE
Mat.: 16.386

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO	DATA DE EMISSÃO:	19/10/2021
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	18
EMPRESA:	A.D.S CONSTRUÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	053/2018



Descrição: FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA



Descrição: FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMINIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, BRANCO



Descrição: PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 48.911



Descrição: PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.

Engenheiro Civil
José Sérgio Bezerra Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 186638634 - BA/PE
Mat: 48.366

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

ADS CONSTRUTORA					DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					Data: 15/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	969	Prazo Restante:	51	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B			
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro			Pintor				
	Armador			Vidraceiro				
	Servente		1	Gesseiro				
Serviços Executados	Não houve expediente.							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			Data	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.198				José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE				

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 16/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	970	Prazo Restante:	50	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	1	Gesseiro				
Serviços Executados	<ul style="list-style-type: none"> - Instalação dos chuveiros eletricos e das luminárias tipo arandela; - Pintura latex em paredes externas. 						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 47.498			Visto Contratada:	José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE		Data

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 17/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fracas	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	971	Prazo Restante:	49	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro		1	Pintor		1	
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	<ul style="list-style-type: none"> - Assentamento dos eletrodutos para instalação da bomba e das boias elétricas; - Pintura latex em paredes externas. 						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 34.004			Visto Contratada:	José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA. 34.004 - D/PE		Data



ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 18/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	972	Prazo Restante:	48	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
essoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro			Pintor		1	
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	<ul style="list-style-type: none"> - Instalação da bomba e das boias eletricas ; - Pintura latex em paredes externas. 						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.199			Visto Contratada:	José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA. 34.004 - DIPE		Data

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 19/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	973	Prazo Restante:	47	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
Essencial	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	1	Gesseiro				
Serviços Executados	- Instalação dos refletores com fotocelula; - Pintura latex em paredes externas.						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498			José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE				


ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 20/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	974	Prazo Restante:	46	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista		1	
	Pedreiro		1	Pintor		1	
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		1	Gesseiro			
Serviços Executados	- Instalação de pontos de luz; - Pintura latex em paredes externas.						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Prefeitura Municipal de Paudalho Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			Visto Contratada:	José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA. 34.004 - DIPE		Data


ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 21/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	975	Prazo Restante:	45	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
Serviços Executados	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	1	Gesseiro				
Anotação da Fiscalização	Não houve expediente.						
Visto Fiscalização:		Visto Contratada:			Data		
Prefeitura Municipal de Paudalho PE Paulo Valdeir de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - DIFE					



ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 22/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	976	Prazo Restante:	44	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
Essencial	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista	1			
	Pedreiro		Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	1	Gesseiro				
Serviços Executados	Não houve expediente.						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:		Visto Contratada:			Data		
Prefeitura Municipal de Paudalho - PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA. 34.004 - D/PE					

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 23/08/2021				
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:	977	Prazo Restante:	43	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B			
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro	1				
	Carpinteiro		Eletricista					
	Pedreiro		Pintor	1				
	Armador		Vidraceiro					
	Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados	<ul style="list-style-type: none"> - Instalação das torneiras cromadas das pias de cozinha e lavatorios e das saboneteiras de vidro; - Pintura em esmalte sintético sobre ferro. 							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:		 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.496		Visto Contratada:		 José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA. 34.004 - D/PE		Data

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 24/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	978	Prazo Restante:	42	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
essoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro		1	
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor		1	
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		2	Gesseiro			
Serviços Executados	- Instalação das torneiras cromadas das pias de cozinha e lavatorios e das saboneteiras de vidro; - Pintura em esmalte sintético sobre ferro						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	


 Prefeitura Municipal de Paudalho-PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.180F




 José Sérgio Bezerra Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA. 34.004 - DIPE



ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 25/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	979	Prazo Restante:	41	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro	1			
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	- Instalação das torneiras cromadas das pias de cozinha e lavatorios e das saboneteiras de vidro; - Pintura em esmalte sintético sobre ferro.						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498				 José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA. 34.004 - DIPE			

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 26/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	980	Prazo Restante:	40	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	<ul style="list-style-type: none"> - Plantio de grama, palmeiras e plantas diversas; - Pintura em esmalte sintético sobre ferro. 						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498



José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - D/PE


ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 27/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	981	Prazo Restante:	39	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	1020 dias			Noite	B		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor	1			
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	<ul style="list-style-type: none"> - Plantio de grama, palmeiras e plantas diversas; - Pintura em esmalte sintético sobre ferro. 						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	 José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - DIPE		Data

ADS CONSTRUTORA					DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					Data: 28/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fracas	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	982	Prazo Restante:	38	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	B			
Prazo da Obra	1020 dias			Noite	B			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro		Eletricista					
	Pedreiro	1	Pintor					
	Armador		Vidraceiro					
	Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados	Não houve expediente.							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			Data	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIPE

ADS CONSTRUTORA					DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					Data: 29/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	983	Prazo Restante:	37	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	B			
Prazo da Obra	1020 dias			Noite	B			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro		Eletricista					
	Pedreiro	1	Pintor					
	Armador		Vidraceiro					
	Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados	Não houve expediente.							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:	 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498			Visto Contratada:	 José Sérgio Bezerra Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - DIPE		Data	

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 30/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	984	Prazo Restante:	36	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00			Tarde	B		
Prazo da Obra	1020 dias			Noite	B		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	- Plantio de grama, palmeiras e plantas diversas.						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	José Sérgio Bezerra Gome. Engenheiro Civil CREA: 34.004 - DIPE		Data

ADS CONSTRUTORA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 31/08/2021			
Obra :	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOBOCÃO			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	985	Prazo Restante:	35	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		07:00 A 12:00 - 13:00 A 17:00		Tarde	B		
Prazo da Obra		1020 dias		Noite	B		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro			Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		2	Gesseiro			
Serviços Executados	- Plantio de grama, palmeiras e plantas diversas.						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 21.498

José Sérgio Bezerra Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 34.004 - DIPE