


<b>Solicitação de Empenho</b>		<b>Nº 1120</b>	<b>Ano: 2022</b>
<b>Recurso</b>	_____		
<b>Credor</b>	<b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>		
<b>CNPJ/CPF</b>	27.846.891/0001-58		
<b>Endereço</b>	Rua Maria Sinhá, 12 – Leiroes, Chorozinho - CE		
<b>Histórico</b>	Solicitação de empenho posterior pagamento - Referente ao 8º BM – cujo objeto serviço de <b>Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva dos Prédios Públicos Municipais e seus anexos, em diversos bairros do município de Paudalho - PE, conforme Processo Licitatório nº 079/2021.</b> Documentos em anexo.		
<b>Nota Fiscal / nº do Documento</b>	<b>141</b>		
<b>Valor</b>	<b>R\$ 31.349,73 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos)</b>		
<b>Banco</b>	<b>Caixa Economica, Ag. 1955, C/c: 2301-9</b>		

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

**Carlos Pinheiro Campos Gouveia**  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
Matricula - 48.911

09.12.22  




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota  
141  
Data e Hora de Emissão  
06/12/2022 14:21:43  
Código de Verificação  
9UN7-AEXZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 27.846.891/0001-58 Inscrição Municipal: 11077  
Nome / Razão Social: VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
Endereço: RUA MARIA SINHA, 12 - LEIROES  
Município: Chorozinho UF: CE CEP: 62875-000 Tel:  
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 11.097.383/0001-84 Inscrição Municipal:  
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO  
Endereço: RUA RAUL BANDEIRA, 21 - CENTRO  
Município: Paudalho UF: PE CEP: 55825-000 Tel:  
E-mail:

CÓDIGO DO SERVIÇO

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICIPIO DE PAUDALHO PE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 079/2021 E PREGAO ELETRINICO 057/2021.

MEDIÇÃO DE No 08- PERIODO 01.10.2022 A .15.11.2022.

MAO DE OBRA 40 % = R\$ 12.139,89

MATERIAL 60% = R\$ 19.209,84

CONTA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA AG 1955

OPERAÇÃO 003

CONTA CORRENTE 2301-9

VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ 27.846.891-0001-58

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

ATESTO 06/12/22

SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 MATERIAL FOI ENTREGUE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandenberg de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Matr. 41.496

Valor Total da Nota (R\$): 31.349,73

Reduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	31.349,73	2,00	626,99

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
				0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples	Valor Líquido (R\$)
Paudalho / PE	12/2022	SIM	SIM	30.722,74
Regime de Tributação	Natureza da Operação	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	
NORMAL	TRIB. FORA DO MUNICIPIO	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número <b>08</b>	BM - Data emissão <b>29/11/2022</b>	BM - Período de referência da medição De <b>01/10/2022</b> até <b>15/11/2022</b>		Nº do CT <b>007/2022</b>	Data do CT <b>19/01/2022</b>
Início da obra - data <b>24/01/2022</b>	Previsão Término obra <b>19/01/2023</b>	Empresa Contratada <b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI</b>		CNPJ <b>27.846-891/0001-57</b>	Tomador		
CTEF- Valor total inicial (R\$) <b>R\$ 550.000,00</b>		CTEF - dt assinatura <b>19/01/2022</b>		Objeto do CTEF ( resumido) <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE</b>			
CTEF- Valor total atual (R\$) <b>R\$ 77.719,72</b>		CT-Dt último Adit.		Local da obra ( Bairro / Município / UF) <b>DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.</b>			Valor Total - Boletim (R\$) <b>R\$ 31.349,73</b>

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
1.0	ADMINISTRATIVO				R\$ 21.483,22						R\$ 20.094,22	R\$ 1.389,00	R\$ 21.483,22
1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,92	R\$ 9.260,03	R\$ 21.483,22			1,77	0,15	1,92	R\$ 20.094,22	R\$ 1.389,00	R\$ 21.483,22
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 46.039,53						R\$ 43.114,31	R\$ 2.925,22	R\$ 46.039,53
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	665,70	R\$ 17,72	R\$ 11.796,18			665,70		665,70	R\$ 11.796,18		R\$ 11.796,18
2.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	164,01	R\$ 11,78	R\$ 1.932,03			164,01		164,01	R\$ 1.932,03		R\$ 1.932,03
2.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	330,01	R\$ 15,42	R\$ 5.088,74			330,01		330,01	R\$ 5.088,74		R\$ 5.088,74
2.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,62	R\$ 6,28	R\$ 142,05			22,62		22,62	R\$ 142,05		R\$ 142,05
2.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	326,08	R\$ 2,92	R\$ 952,14			326,08		326,08	R\$ 952,14		R\$ 952,14
2.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	213,24	R\$ 1,61	R\$ 343,30			213,24		213,24	R\$ 343,30		R\$ 343,30
2.7	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	76,00	R\$ 1,03	R\$ 78,28			76,00		76,00	R\$ 78,28		R\$ 78,28
2.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	493,60	R\$ 2,67	R\$ 1.317,88			493,60		493,60	R\$ 1.317,88		R\$ 1.317,88
2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	343,29	R\$ 18,99	R\$ 6.519,05			343,29		343,29	R\$ 6.519,05		R\$ 6.519,05
2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,47	R\$ 7,41	R\$ 47,94			5,47	1,00	6,47	R\$ 40,53	R\$ 7,41	R\$ 47,94
2.11	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,20	R\$ 4,01	R\$ 109,06			27,20		27,20	R\$ 109,06		R\$ 109,06
2.12	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00	R\$ 29,22	R\$ 87,66			3,00		3,00	R\$ 87,66		R\$ 87,66
2.13	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	11,31	R\$ 257,63	R\$ 2.913,77			11,31		11,31	R\$ 2.913,77		R\$ 2.913,77
2.14	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	378,32	R\$ 10,80	R\$ 4.085,84			203,62	174,70	378,32	R\$ 2.199,08	R\$ 1.886,76	R\$ 4.085,84
2.15	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	20,03	R\$ 45,90	R\$ 919,37			20,03		20,03	R\$ 919,37		R\$ 919,37
2.16	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,50	R\$ 2,17	R\$ 87,88			40,50		40,50	R\$ 87,88		R\$ 87,88
2.17	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	64,05	R\$ 108,81	R\$ 6.969,27			57,75	6,30	64,05	R\$ 6.283,77	R\$ 685,50	R\$ 6.969,27
2.18	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2018	M2	37,97	R\$ 1,38	R\$ 52,39			37,97		37,97	R\$ 52,39		R\$ 52,39
2.19	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	483,36	R\$ 1,78	R\$ 860,38			483,36		483,36	R\$ 860,38		R\$ 860,38
2.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVAMENTE ANAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	10,00	R\$ 20,40	R\$ 204,00			10,00		10,00	R\$ 204,00		R\$ 204,00

VIVAL  
CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado eletronicamente por VIVAL  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
27846891000158  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, O=CE, L=Caruaru,  
OU=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E  
CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI,  
OU=CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,  
OU=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E  
CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI,  
CN=Jorge Luiz Santos  
Data: 2022.01.28 11:53:03  
Fica PDF versão 11.0.3

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS  
04588313444  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, O=CE, L=Caruaru,  
OU=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E  
CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI,  
OU=CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,  
OU=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E  
CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI,  
CN=Jorge Luiz Santos  
Data: 2022.01.28 12:51:03  
Fica PDF versão 11.0.3

Carlos Roberto Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas César G. Cantuza  
Engenheiro Civil  
Mat.: 183.852

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 08	BM - Data emissão 29/11/2022	BM - Período de referência da medição De 01/10/2022 até 15/11/2022		Nº do CT 007/2022	Data do CT 19/01/2022
Início da obra - data 24/01/2022	Previsão Término obra 19/01/2023	Empresa Contratada VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		CNPJ 27.846-891/0001-57		Tomador	
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 550.000,00		CTEF - dt assinatura 19/01/2022		Objeto do CTEF ( resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 77.719,72		CT-Dt último Adit.		Local da obra ( Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.		Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 31.349,73	

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período
2.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	21,95	R\$ 69,81	R\$ 1.532,32			17,00	4,95	21,95	R\$ 1.186,77	R\$ 345,55	R\$ 1.532,32
3.0	TRABALHO EM TERRA				R\$ 297,37						R\$ 297,37		R\$ 297,37
3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,77	R\$ 8,37	R\$ 48,29			5,77		5,77	R\$ 48,29		R\$ 48,29
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	45,37	R\$ 5,49	R\$ 249,08			45,37		45,37	R\$ 249,08		R\$ 249,08
4.0	REVESTIMENTOS EM ALVENARIAS E ALVENARIAS				R\$ 84.873,10						R\$ 80.604,58	R\$ 4.068,52	R\$ 84.873,10
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	712,57	R\$ 3,94	R\$ 2.807,49			620,33	92,24	712,57	R\$ 2.444,07	R\$ 363,42	R\$ 2.807,49
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 C 33,81PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	413,77	R\$ 36,32	R\$ 15.028,09			413,77		413,77	R\$ 15.028,09		R\$ 15.028,09
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	93,44	R\$ 71,73	R\$ 6.702,43			93,44		93,44	R\$ 6.702,43		R\$ 6.702,43
4.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	485,11	R\$ 39,42	R\$ 19.123,01			485,11		485,11	R\$ 19.123,01		R\$ 19.123,01
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	74,49	R\$ 71,10	R\$ 5.296,22			64,89	9,60	74,49	R\$ 4.613,66	R\$ 682,56	R\$ 5.296,22
4.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	352,60	R\$ 80,18	R\$ 28.271,45			352,60		352,60	R\$ 28.271,45		R\$ 28.271,45
4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M <sup>2</sup> E 10M <sup>2</sup> , ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	29,50	R\$ 29,27	R\$ 863,46			29,50		29,50	R\$ 863,46		R\$ 863,46
4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	M2	4,62	R\$ 48,67	R\$ 224,85			4,62		4,62	R\$ 224,85		R\$ 224,85
4.9	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	62,83	R\$ 97,47	R\$ 6.124,02			31,82		62,83	R\$ 3.101,48	R\$ 3.022,54	R\$ 6.124,02

VIVAL  
CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS  
CPF: 04588313444  
Data: 2023.02.09 12:13:51-0200  
Hora: 2023.02.09 12:13:51-0200  
Hora: 2023.02.09 12:13:51-0200

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS  
CPF: 04588313444  
Data: 2023.02.09 12:13:51-0200  
Hora: 2023.02.09 12:13:51-0200

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente.  
Mat.: 48.911

Lucas Otonari  
CNE

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 08	BM - Data emissão 29/11/2022	BM - Período de referência da medição De 01/10/2022 até 15/11/2022		Nº do CT 007/2022	Data do CT 19/01/2022
Início da obra - data 24/01/2022	Previsão Término obra 19/01/2023	Empresa Contratada VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		CNPJ 27.846-891/0001-57		Tomador	
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 550.000,00		CTEF - dt assinatura 19/01/2022		Objeto do CTEF ( resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 77.719,72		CT-Dt último Adit.		Local da obra ( Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 31.349,73

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
4.10	CERÂMICA BRILHANTE TIPO A 10X10CM, COR QUALQUER	M2	2,03	R\$ 103,85	R\$ 210,81			2,03		2,03	R\$ 210,81		R\$ 210,81
4.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,25	R\$ 177,02	R\$ 221,27			1,25		1,25	R\$ 221,27		R\$ 221,27
<b>5.0 FORROS</b>					<b>R\$ 16.965,89</b>						<b>R\$ 16.965,89</b>		<b>R\$ 16.965,89</b>
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	186,04	R\$ 90,10	R\$ 16.762,18			186,040		186,04	R\$ 16.762,18		R\$ 16.762,18
5.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	5,70	R\$ 35,74	R\$ 203,71			5,700		5,70	R\$ 203,71		R\$ 203,71
<b>6.0 COBERTA</b>					<b>R\$ 49.955,61</b>						<b>R\$ 49.736,38</b>	<b>R\$ 217,23</b>	<b>R\$ 49.955,61</b>
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22,62	R\$ 58,08	R\$ 1.313,76			22,62		22,62	R\$ 1.313,76		R\$ 1.313,76
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,30	R\$ 51,42	R\$ 3.049,18			59,30		59,30	R\$ 3.049,18		R\$ 3.049,18
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	255,92	R\$ 60,67	R\$ 15.526,66			255,92		255,92	R\$ 15.526,66		R\$ 15.526,66
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	102,34	R\$ 60,67	R\$ 6.208,95			102,34		102,34	R\$ 6.208,95		R\$ 6.208,95
6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	10,80	R\$ 100,11	R\$ 1.081,17			8,63	2,17	10,80	R\$ 863,94	<b>R\$ 217,23</b>	R\$ 1.081,17
6.6	RECOLOCAÇÃO DO FORRO DE PVC, MANUALMENTE.	M2	96,52	R\$ 8,46	R\$ 816,55			96,52		96,52	R\$ 816,55		R\$ 816,55
6.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,50	R\$ 25,20	R\$ 567,00			22,50		22,50	R\$ 567,00		R\$ 567,00

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
27846891000158  
DN: cn=Vival, ou=CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, ou=27846891000158, ou=PE, ou=BR, ou=IETF, ou=DNS, ou=ORG, ou=Internet, ou=CN, ou=VIVAL, ou=CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, ou=27846891000158  
Pedido de assinatura em documento  
Certificação sua assinatura em documento  
Data: 2022.01.19 12:51:05  
Para PDF Editor Versão: 11.0.0

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS 04588313444  
DN: cn=Jorge, ou=CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, ou=27846891000158, ou=PE, ou=BR, ou=IETF, ou=DNS, ou=ORG, ou=Internet, ou=CN, ou=Jorge, ou=CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, ou=27846891000158  
Pedido de assinatura em documento  
Certificação sua assinatura em documento  
Data: 2022.12.26 12:13:51-0300  
Para PDF Editor Versão: 11.0.0

Carlos Frederico Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas Carlos Gontaga  
CREA-PE 093530-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vagner de Medonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 31.453

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 08	BM - Data emissão 29/11/2022	BM - Período de referência da medição De 01/10/2022 até 15/11/2022		Nº do CT 007/2022	Data do CT 19/01/2022	
Início da obra - data 24/01/2022	Previsão Término obra 19/01/2023	Empresa Contratada VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		CNPJ 27.846-891/0001-57		Tomador		
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 550.000,00	CTEF - dt assinatura 19/01/2022	Objeto do CTEF ( resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE						
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 77.719,72	CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.					Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 31.349,73	

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
6.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. M AS 93,70 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201	M	15,80	R\$ 100,64	R\$ 1.590,11			15,80		15,80	R\$ 1.590,11		R\$ 1.590,11
6.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	196,90	R\$ 100,57	R\$ 19.802,23			196,90		196,90	R\$ 19.802,23		R\$ 19.802,23
7.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				<b>R\$ 48.039,85</b>						<b>R\$ 48.039,85</b>		<b>R\$ 48.039,85</b>
7.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	50,00	R\$ 188,13	R\$ 9.406,50			50,00		50,00	R\$ 9.406,50		R\$ 9.406,50
7.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	65,00	R\$ 168,77	R\$ 10.970,05			65,00		65,00	R\$ 10.970,05		R\$ 10.970,05
7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	35,00	R\$ 134,49	R\$ 4.707,15			35,00		35,00	R\$ 4.707,15		R\$ 4.707,15
7.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	4,00	R\$ 161,86	R\$ 647,44			4,00		4,00	R\$ 647,44		R\$ 647,44
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	5,00	R\$ 15,69	R\$ 78,45			5,00		5,00	R\$ 78,45		R\$ 78,45
7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	R\$ 16,89	R\$ 33,78			2,00		2,00	R\$ 33,78		R\$ 33,78
7.7	LUMINÁRIA LED TIPO CALHA 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	R\$ 61,68	R\$ 863,52			14,00		14,00	R\$ 863,52		R\$ 863,52
7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	R\$ 14,66	R\$ 29,32			2,00		2,00	R\$ 29,32		R\$ 29,32
7.9	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	8,00	R\$ 234,70	R\$ 1.877,60			8,00		8,00	R\$ 1.877,60		R\$ 1.877,60

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS 04588313444  
Data: 2023.02.06 12:13:23-0300  
Para obter o texto: 11.5.0

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS 04588313444  
Data: 2023.02.06 12:13:23-0300  
Para obter o texto: 11.5.0

Carlos Pinheiro Lemos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas Carneiro  
Engenheiro Civil

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 08	BM - Data emissão 29/11/2022	BM - Período de referência da medição De 01/10/2022 até 15/11/2022		Nº do CT 007/2022	Data do CT 19/01/2022
Início da obra - data 24/01/2022	Previsão Término obra 19/01/2023	Empresa Contratada VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI			CNPJ 27.846-891/0001-57	Tomador	
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 550.000,00		CTEF - dt assinatura 19/01/2022		Objeto do CTEF ( resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 77.719,72		CT-Dt último Adit.		Local da obra ( Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 31.349,73

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
7.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/201	UND	5,00	R\$ 208,50	R\$ 1.042,50			5,00		5,00	R\$ 1.042,50		R\$ 1.042,50
7.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 78,44	R\$ 78,44			1,00		1,00	R\$ 78,44		R\$ 78,44
7.12	LUMINÁRIA LED TIPO CALHA 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	76,00	R\$ 79,18	R\$ 6.017,68			76,00		76,00	R\$ 6.017,68		R\$ 6.017,68
7.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 24,45	R\$ 24,45			1,00		1,00	R\$ 24,45		R\$ 24,45
7.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL	UND	21,00	R\$ 112,81	R\$ 2.369,01			21,00		21,00	R\$ 2.369,01		R\$ 2.369,01
7.15	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (1 MÓDULO) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL	UND	11,00	R\$ 110,31	R\$ 1.213,41			11,00		11,00	R\$ 1.213,41		R\$ 1.213,41
7.16	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	9,00	R\$ 35,44	R\$ 318,96			9,00		9,00	R\$ 318,96		R\$ 318,96
7.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00	R\$ 9,51	R\$ 19,02			2,00		2,00	R\$ 19,02		R\$ 19,02
7.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	1,00	R\$ 5,10	R\$ 5,10			1,00		1,00	R\$ 5,10		R\$ 5,10
7.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,00	R\$ 8,28	R\$ 364,32			44,00		44,00	R\$ 364,32		R\$ 364,32
7.20	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UND	3,00	R\$ 52,98	R\$ 158,94			3,00		3,00	R\$ 158,94		R\$ 158,94
7.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3,00	R\$ 88,49	R\$ 265,47			3,00		3,00	R\$ 265,47		R\$ 265,47

VIVAL  
CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 0458813444  
Data: 2022.12.09 12:18:12  
CPF: 05571981122

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
0458813444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 0458813444  
Data: 2022.12.09 12:18:12  
CPF: 05571981122

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat: 43.911

Lucas Gabriel Gonzaga  
CRE: 10199432

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número <b>08</b>	BM - Data emissão <b>29/11/2022</b>	BM - Período de referência da medição De <b>01/10/2022</b> até <b>15/11/2022</b>		Nº do CT <b>007/2022</b>	Data do CT <b>19/01/2022</b>	
Início da obra - data <b>24/01/2022</b>	Previsão Término obra <b>19/01/2023</b>	Empresa Contratada <b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI</b>			CNPJ <b>27.846-891/0001-57</b>	Tomador		
CTEF- Valor total inicial (R\$) <b>R\$ 550.000,00</b>	CTEF - dt assinatura <b>19/01/2022</b>	Objeto do CTEF ( resumo) <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE</b>						
CTEF- Valor total atual (R\$) <b>R\$ 77.719,72</b>	CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF) <b>DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.</b>					Valor Total - Boletim (R\$) <b>R\$ 31.349,73</b>	

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
7.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	R\$ 11,56	R\$ 34,68			3,00		3,00	R\$ 34,68		R\$ 34,68
7.23	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 146,20	R\$ 146,20			1,00		1,00	R\$ 146,20		R\$ 146,20
7.24	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	44,00	R\$ 40,24	R\$ 1.770,56			44,00		44,00	R\$ 1.770,56		R\$ 1.770,56
7.26	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E INTERRUPTOR).	UND	8,00	R\$ 50,30	R\$ 402,40			8,00		8,00	R\$ 402,40		R\$ 402,40
7.26	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA E ELETRODUTO).	UND	13,00	R\$ 24,82	R\$ 322,66			13,00		13,00	R\$ 322,66		R\$ 322,66
7.27	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	12,00	R\$ 91,84	R\$ 1.102,08			12,00		12,00	R\$ 1.102,08		R\$ 1.102,08
7.28	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	8,00	R\$ 27,05	R\$ 216,40			8,00		8,00	R\$ 216,40		R\$ 216,40
7.29	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	8,00	R\$ 106,91	R\$ 855,28			8,00		8,00	R\$ 855,28		R\$ 855,28
7.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA DE PVC 50X50MM	M	12,35	R\$ 79,80	R\$ 985,53			12,35		12,35	R\$ 985,53		R\$ 985,53
7.31	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	8,00	R\$ 50,85	R\$ 406,80			8,00		8,00	R\$ 406,80		R\$ 406,80
7.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA GLOBO	UND	2,00	R\$ 161,38	R\$ 322,76			2,00		2,00	R\$ 322,76		R\$ 322,76
7.33	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	5,00	R\$ 18,80	R\$ 94,00			5,00		5,00	R\$ 94,00		R\$ 94,00
7.34	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V E CABO.	UND	1,00	R\$ 84,59	R\$ 84,59			1,00		1,00	R\$ 84,59		R\$ 84,59
7.35	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA E ELETRODUTO).	UND	16,00	R\$ 50,30	R\$ 804,80			16,00		16,00	R\$ 804,80		R\$ 804,80
8.0	<b>PISOS</b>					<b>R\$ 39.154,77</b>					<b>R\$ 39.110,89</b>	<b>R\$ 44,08</b>	<b>R\$ 39.154,77</b>

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:**  
27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CPF: 27.846.891/0001-57  
Data: 2022.12.14 12:12:41-0307  
Rev: PDF Editor Versão: 11.0.0

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:**  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS  
CPF: 045.883.134/0001-44  
Data: 2022.12.14 12:12:41-0307  
Rev: PDF Editor Versão: 11.0.0

Carlos Pinheiro Lopes Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas Gabriel Corrêa  
CREMOP/PE nº 10.000



PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número <b>08</b>	BM - Data emissão <b>29/11/2022</b>	BM - Período de referência da medição De <b>01/10/2022</b> até <b>15/11/2022</b>		Nº do CT <b>007/2022</b>	Data do CT <b>19/01/2022</b>
Início da obra - data <b>24/01/2022</b>	Previsão Término obra <b>19/01/2023</b>	Empresa Contratada <b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI</b>			CNPJ <b>27.846-891/0001-57</b>	Tomador	
CTEF- Valor total inicial (R\$) <b>R\$ 560.000,00</b>		CTEF - dt assinatura <b>19/01/2022</b>		Objeto do CTEF ( resumido) <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE</b>			
CTEF- Valor total atual (R\$) <b>R\$ 77.719,72</b>		CT-Dt último Adit.		Local da obra ( Bairro / Município / UF) <b>DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.</b>			Valor Total - Boletim (R\$) <b>R\$ 31.349,73</b>

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM., PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	322,37	R\$ 44,08	R\$ 14.210,04			321,37	1,00	322,37	R\$ 14.165,96	<b>R\$ 44,08</b>	R\$ 14.210,04
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	246,23	R\$ 60,76	R\$ 14.960,92			246,23		246,23	R\$ 14.960,92		R\$ 14.960,92
8.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	175,80	R\$ 8,74	R\$ 1.536,48			175,80		175,80	R\$ 1.536,48		R\$ 1.536,48
8.4	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM.	M2	69,71	R\$ 65,20	R\$ 4.545,08			69,71		69,71	R\$ 4.545,08		R\$ 4.545,08
8.5	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00	R\$ 74,88	R\$ 149,76			2,00		2,00	R\$ 149,76		R\$ 149,76
8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	41,40	R\$ 90,64	R\$ 3.752,49			41,40		41,40	R\$ 3.752,49		R\$ 3.752,49
9.0	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 22.922,17</b>						<b>R\$ 19.143,71</b>	<b>R\$ 3.778,46</b>	<b>R\$ 22.922,17</b>
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	R\$ 708,32	R\$ 1.416,64			1,00	1,00	2,00	R\$ 708,32	<b>R\$ 708,32</b>	R\$ 1.416,64
9.2	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	R\$ 694,65	R\$ 694,65			1,00		1,00	R\$ 694,65		R\$ 694,65
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00	R\$ 403,06	R\$ 806,12			2,00		2,00	R\$ 806,12		R\$ 806,12
9.4	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UND	1,00	R\$ 212,35	R\$ 212,35			1,00		1,00	R\$ 212,35		R\$ 212,35

VIVAL  
CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado eletronicamente por VIVAL  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CPF: 27.846.891/0001-58  
CNPJ: 27.846.891/0001-57  
Data: 2022.11.29 15:12:41-0300  
Pág: PDF Assin: Versão: 11.0.0

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS  
CPF: 045.883.134-44  
CNPJ: 27.846.891/0001-57  
Data: 2022.11.29 15:12:41-0300  
Pág: PDF Assin: Versão: 11.0.0

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas Gabriel Corrêa  
CREA-PE 181693395-2

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 08	BM - Data emissão 29/11/2022	BM - Período de referência da medição De 01/10/2022 até 15/11/2022		Nº do CT 007/2022	Data do CT 19/01/2022
Início da obra - data 24/01/2022	Previsão Término obra 19/01/2023	Empresa Contratada VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		CNPJ 27.846-891/0001-57		Tomador	
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 550.000,00	CTEF - dt assinatura 19/01/2022	Objeto do CTEF ( resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE					
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 77.719,72	CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.				Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 31.349,73	

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,16	R\$ 350,22	R\$ 406,25			1,16		1,16	R\$ 406,25		R\$ 406,25
9.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	4,00	R\$ 714,03	R\$ 2.856,12			4,00		4,00	R\$ 2.856,12		R\$ 2.856,12
9.7	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	2,00	R\$ 1.943,43	R\$ 3.886,86			2,00		2,00	R\$ 3.886,86		R\$ 3.886,86
9.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	11,24	R\$ 602,46	R\$ 6.771,63			7,44	3,80	11,24	R\$ 4.482,29	R\$ 2.289,34	R\$ 6.771,63
9.9	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,20	R\$ 614,09	R\$ 736,90			1,20		1,20	R\$ 736,90		R\$ 736,90
9.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	7,00	R\$ 89,06	R\$ 623,42			7,00		7,00	R\$ 623,42		R\$ 623,42
9.11	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,41	R\$ 156,16	R\$ 64,02			0,41		0,41	R\$ 64,02		R\$ 64,02
9.12	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	R\$ 799,66	R\$ 799,66			1,00		1,00	R\$ 799,66		R\$ 799,66
9.13	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,00	R\$ 8,06	R\$ 48,36			6,00		6,00	R\$ 48,36		R\$ 48,36

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
CPF: 27846891000158  
Data: 2023.01.09 12:13:13-0307  
Versão: 1.1.0

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS 04588313444  
CPF: 04588313444  
Data: 2023.01.09 12:13:13-0307  
Versão: 1.1.0

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandir de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 48.911  
Unidade e Meio Ambiente  
Secretaria de Desenvolvimento  
Carlos Pinheiro Campos Gouveia

Lucas Carlos Gouveia  
CREA-PE 000000000

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 08	BM - Data emissão 29/11/2022	BM - Período de referência da medição De 01/10/2022 até 15/11/2022		Nº do CT 007/2022	Data do CT 19/01/2022
Início da obra - data 24/01/2022	Previsão Término obra 19/01/2023	Empresa Contratada VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		CNPJ 27.846-891/0001-57		Tomador	
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 550.000,00		CTEF - dt assinatura 19/01/2022		Objeto do CTEF ( resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 77.719,72		CT-Dt último Adit.		Local da obra ( Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 31.349,73

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período
9.14	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	R\$ 944,47	R\$ 944,47			1,00		1,00	R\$ 944,47		R\$ 944,47
9.15	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	17,00	R\$ 156,16	R\$ 2.654,72			12,00	5,00	17,00	R\$ 1.873,92	R\$ 780,80	R\$ 2.654,72
10	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 107.543,17</b>						<b>R\$ 93.662,14</b>	<b>R\$ 13.881,03</b>	<b>R\$ 107.543,17</b>
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.553,55	R\$ 14,40	R\$ 36.771,09			2.246,70	306,85	2.553,55	R\$ 32.352,45	R\$ 4.418,64	R\$ 36.771,09
10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.588,75	R\$ 2,43	R\$ 3.860,62			1.496,70	92,05	1.588,75	R\$ 3.636,94	R\$ 223,68	R\$ 3.860,62
10.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	29,02	R\$ 14,39	R\$ 417,59			29,02		29,02	R\$ 417,59		R\$ 417,59
10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	953,72	R\$ 12,02	R\$ 11.463,68			877,01	76,71	953,72	R\$ 10.541,63	R\$ 922,05	R\$ 11.463,68
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	590,32	R\$ 16,05	R\$ 9.474,69			435,71	154,61	590,32	R\$ 6.993,20	R\$ 2.481,49	R\$ 9.474,69
10.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	185,80	R\$ 22,59	R\$ 4.197,20			147,15	38,65	185,80	R\$ 3.324,10	R\$ 873,10	R\$ 4.197,20
10.7	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	M2	778,72	R\$ 20,77	R\$ 16.174,00			727,08	51,64	778,72	R\$ 15.101,44	R\$ 1.072,56	R\$ 16.174,00
10.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	850,89	R\$ 17,40	R\$ 14.805,48			850,89		850,89	R\$ 14.805,48		R\$ 14.805,48
10.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	65,12	R\$ 19,91	R\$ 1.296,53			65,12		65,12	R\$ 1.296,53		R\$ 1.296,53
10.10	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M2	88,28	R\$ 1,32	R\$ 116,52			88,28		88,28	R\$ 116,52		R\$ 116,52
10.11	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	90,79	R\$ 17,77	R\$ 1.613,33			90,79		90,79	R\$ 1.613,33		R\$ 1.613,33

VIVAL  
CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado eletronicamente por VIVAL  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CPF: 27.846.891/0001-57  
CNPJ: 27.846.891/0001-57  
Data: 2022.12.05 12:13:07  
Post PDF Versão: 11.0.2

Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS  
CPF: 045.883.134.44  
CNPJ: 27.846.891/0001-57  
Data: 2022.12.05 12:13:07  
Post PDF Versão: 11.0.2

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas César Gouveia  
CREA-PE 10/09330-2

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número <b>08</b>	BM - Data emissão <b>29/11/2022</b>	BM - Período de referência da medição De <b>01/10/2022</b> até <b>15/11/2022</b>		Nº do CT <b>007/2022</b>	Data do CT <b>19/01/2022</b>
Início da obra - data <b>24/01/2022</b>	Previsão Término obra <b>19/01/2023</b>	Empresa Contratada <b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI</b>			CNPJ <b>27.846-891/0001-57</b>	Tomador	
CTEF - Valor total inicial (R\$) <b>R\$ 550.000,00</b>		CTEF - dt assinatura <b>19/01/2022</b>		Objeto do CTEF ( resumido) <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE</b>			
CTEF - Valor total atual (R\$) <b>R\$ 77.719,72</b>		CT-Dt último Adit.		Local da obra ( Bairro / Município / UF) <b>DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.</b>			Valor Total - Boletim (R\$) <b>R\$ 31.349,73</b>

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período
10.12	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO AF_09/2021	M2	10,08	R\$ 38,91	R\$ 392,21			10,08		10,08	R\$ 392,21		R\$ 392,21
10.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, UTILIZANDO CAL HIDRATADA	M2	539,67	R\$ 5,69	R\$ 3.070,72			539,67		539,67	R\$ 3.070,72		R\$ 3.070,72
10.14	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, EM PAREDES.	M2	188,72	R\$ 20,61	R\$ 3.889,51				188,72	188,72		R\$ 3.889,51	R\$ 3.889,51
<b>11</b>	<b>HIDRÁULICA</b>				<b>R\$ 28.369,15</b>						<b>R\$ 27.958,43</b>	<b>R\$ 410,72</b>	<b>R\$ 28.369,15</b>
11.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UND	2,00	R\$ 79,66	R\$ 159,32			2,00		2,00	R\$ 159,32		R\$ 159,32
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UND	18,00	R\$ 84,76	R\$ 1.525,68			18,00		18,00	R\$ 1.525,68		R\$ 1.525,68
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UND	3,00	R\$ 143,64	R\$ 430,92			3,00		3,00	R\$ 430,92		R\$ 430,92
11.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	16,00	R\$ 120,54	R\$ 1.928,64			16,00		16,00	R\$ 1.928,64		R\$ 1.928,64
11.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	7,00	R\$ 21,52	R\$ 150,64			7,00		7,00	R\$ 150,64		R\$ 150,64
11.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UND	8,00	R\$ 15,37	R\$ 122,96			8,00		8,00	R\$ 122,96		R\$ 122,96
11.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UND	1,00	R\$ 261,10	R\$ 261,10			1,00		1,00	R\$ 261,10		R\$ 261,10
11.8	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	UND	21,00	R\$ 162,66	R\$ 3.415,86			19,00	2,00	21,00	R\$ 3.090,54	R\$ 325,32	R\$ 3.415,86
11.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UND	33,00	R\$ 42,70	R\$ 1.409,10			31,00	2,00	33,00	R\$ 1.323,70	R\$ 85,40	R\$ 1.409,10
11.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 68,08	R\$ 272,32			4,00		4,00	R\$ 272,32		R\$ 272,32

VIVAL  
CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CPF: 27.846.891/0001-57  
Data: 2022.11.08 11:13:07  
Fórmula PDF Signer Versão: 11.2.0

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS  
CPF: 045.883.134/44  
Data: 2022.12.08 12:13:54  
Fórmula PDF Signer Versão: 11.2.0

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas Orlando Corrêa  
CPF: 05.055.888-00



PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número	08	BM - Data emissão	29/11/2022	BM - Período de referência da medição		De	01/10/2022	até	15/11/2022	Nº do CT	007/2022	Data do CT	19/01/2022
Início da obra - data	24/01/2022	Previsão Término obra	19/01/2023	Empresa Contratada	VIVAL CONTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI			CNPJ	27.846-891/0001-57			Tomador			
CTEF- Valor total inicial (R\$)	R\$ 550.000,00	CTEF - dt assinatura	19/01/2022	Objeto do CTEF ( resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE											
CTEF- Valor total atual (R\$)	R\$ 77.719,72	CT-Dt último Adit.		Local da obra ( Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.								Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 31.349,73			

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
11.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	R\$ 5,53	R\$ 66,36			12,00		12,00	R\$ 66,36		R\$ 66,36
11.24	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	1,00	R\$ 402,01	R\$ 402,01			1,00		1,00	R\$ 402,01		R\$ 402,01
12	<b>ESTRUTURAS</b>				R\$ 6.636,45						R\$ 2.000,98	R\$ 4.635,47	R\$ 6.636,45
12.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,10	R\$ 147,48	R\$ 1.342,06			4,76	4,34	9,10	R\$ 702,00	R\$ 640,06	R\$ 1.342,06
12.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,22	R\$ 18,52	R\$ 1.411,58			21,46	54,74	76,22	R\$ 397,80	R\$ 1.013,78	R\$ 1.411,58
12.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,29	R\$ 19,04	R\$ 329,18			6,62	10,67	17,29	R\$ 126,03	R\$ 203,15	R\$ 329,18
12.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,94	R\$ 584,33	R\$ 549,25			0,51	0,43	0,94	R\$ 297,99	R\$ 251,26	R\$ 549,25
12.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	2,87	R\$ 166,26	R\$ 477,16			2,87		2,87	R\$ 477,16		R\$ 477,16
12.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,68	R\$ 142,77	R\$ 1.667,55					11,68		R\$ 1.667,55	R\$ 1.667,55
12.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M2	1,25	R\$ 646,84	R\$ 808,55				1,25	1,25		R\$ 808,55	R\$ 808,55
12.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,84	R\$ 18,00	R\$ 51,12				2,84	2,84		R\$ 51,12	R\$ 51,12
<b>BDI (26,36%) INCLUSOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS E DESCONTO DE (16%) NA TABELA SINAPI DE OUTUBRO/2021</b>													
<b>TOTAIS</b>					R\$ 472.280,28					R\$ 440.930,55	R\$ 31.349,73		R\$ 472.280,28

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:  
CPF: 04588313444  
Data: 2023.01.19 11:33:20  
Versão: 1.1.0.0

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado digitalmente por CARLOS PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA:  
CPF: 01234567890123456789  
Data: 2023.01.19 11:33:20  
Versão: 1.1.0.0

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Luís Carlos de Carvalho  
CREA-PE 11333/2010

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 48.911

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 08	BM - Data emissão 29/11/2022	BM - Período de referência da medição De 01/10/2022 até 15/11/2022		Nº do CT 007/2022	Data do CT 19/01/2022	
Início da obra - data 24/01/2022	Previsão Término obra 19/01/2023	Empresa Contratada VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI			CNPJ 27.846-891/0001-57	Tomador		
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 550.000,00	CTEF - dt assinatura 19/01/2022	Objeto do CTEF ( resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE						
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 77.719,72	CT-Dt último Adit.	Local da obra ( Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.					Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 31.349,73	

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período

Observações

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandenberg de Meadonça Filho  
Engenheiro Civil  
M. 1.1.50

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

CREA

Nome:

Cargo:

CREA

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:  
27846891000158  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho,  
OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=18977292000182, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:  
27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.12.06 12:13:53-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.0

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5,  
OU=18977292000182, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2022.12.06 12:13:51-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.0

Lucas César Gurgel  
CREA-PE 04588313444

**MEMÓRIA DE CALCULO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
<b>1.0 ADMINISTRATIVO</b>										
1.1	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS						
			GERAL 5% DA MEDIÇÃO						0,15	0,15
									<b>TOTAL</b>	<b>0,15</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
2.10	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND						
			CASA DA JUVENTUDE							
				WC	1,00			1,00		1,00
									<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>
2.14	COMP.	3	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO	M2						
			CASA AS JUVENTUDE							
				TELHADO	5,28	6,12				32,31
				TELHADO	10,87	13,10				142,39
									<b>TOTAL</b>	<b>174,70</b>
2.17	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2						
			CEMITERIO							
					1,00		2,10		3,00	6,30
									<b>TOTAL</b>	<b>6,30</b>
2.21	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3						
			CEMITERIO							
				SAPATAS	0,50	0,50	0,30	4,00		0,30
				BALDRAME	10,00	0,20	0,30	1,00		0,60
			CASA DA CULTURA							
				DEPOSITO 01	5,75	2,35	0,30			4,05
									<b>TOTAL</b>	<b>4,95</b>
<b>4.0 REVESTIMENTOS E ALVENARIAS</b>										
4.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2						
			CEMITERIO							0,00
				MURO	3,70	1,00			2,00	7,40
				MURO	2,20	0,60			2,00	2,64
				MURO	2,20	0,30			2,00	1,32
				MURO	4,45	0,45			2,00	4,00
				MURO	4,00	0,40			2,00	3,20
				MURO	2,20	0,30			2,00	1,32
				MURO	10,80	1,30			2,00	28,08
				MURO	2,30	1,20			2,00	5,52
				MURO	6,80	2,85			2,00	38,76
									<b>TOTAL</b>	<b>92,24</b>
4.5	SINAPI	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2						
			CASA DA CULTURA							
				MURO	0,40		0,80			0,32
			CEMITERIO							
				MURO	3,70		1,00			3,70
				MURO	2,20		0,60			1,32
				MURO	2,20		0,30			0,66
				MURO	4,45		0,45			2,00
				MURO	4,00		0,40			1,60
									<b>TOTAL</b>	<b>9,60</b>
4.9	COMP	16	ALVENARIA DE TIOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2						
			CEMITERIO							
				MURO	2,20		0,30			0,66
				MURO	10,80		1,30			14,04
				MURO	2,30		1,20			2,76
				MURO	6,80		2,85			19,38
				MURO (DESCONTO DOS PILARES E VIGA)	-0,20	10,80				-2,16
				MURO (DESCONTO DOS PILARES E VIGA)	-0,20	6,50			2,00	-2,60
				MURO (DESCONTO DOS PILARES E VIGA)	-0,20		2,85			-0,57
				MURO (DESCONTO DOS PILARES E VIGA)	-0,20		1,30			-0,26
				MURO (DESCONTO DOS PILARES E VIGA)	-0,20		1,20			-0,24
									<b>TOTAL</b>	<b>31,01</b>
<b>6.0 COBERTA</b>										
6.5	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2						
			CASA DA JUVENTUDE							
				TELHADO	10,87	0,20				2,17
									<b>TOTAL</b>	<b>2,17</b>
<b>8.0 PISOS</b>										
8.1	SINAPI	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2						
			CASA DA CULTURA							
				CAÇADA PASSEIO	1,00	1,00				1,00
									<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>
<b>9.0 ESQUADRIAS</b>										

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:**  
 27846891000158

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:**  
 04588313444

**Carlos Pinheiro Campos Gouveia**  
 Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
 Mai.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
 Gerente Civil  
 Mai.: 31.456

**Luiz Carlos de Góes**  
 Gerente Civil  
 Mai.: 48.911



## MEMÓRIA DE CALCULO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
9.1	SINAPI	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_12/2019	UND						
			CASA DA JUVENTUDE	WC	1,00					1,00
									TOTAL	1,00
9.8	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2						
			CASA DA CULTURA	DEPOSITO 01	1,00	1,90				1,90
				DEPOSITO 02	1,00	1,90				1,90
									TOTAL	3,80
9.15	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND						
			SECRETARIA DESENVOLVIMENTO	GERAL				1,00		1,00
			CASA DA JUVENTUDE	GERAL				4,00		4,00
									TOTAL	5,00
10			PINTURA							
10.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2						
			CEMITÉRIO	WC 1	1,90		0,75			1,42
				WC 1	-0,70		0,30			-0,21
				WC 1	1,20		0,60			0,72
				WC 1	0,70		0,60	2,00		0,84
				WC 1	2,70		0,87			2,34
				WC 1	1,03		0,60			0,61
				WC 1	1,30		0,85			1,10
				WC 1	1,90		0,85			1,61
				WC 1	2,00		0,85			1,70
				WC 2	1,90		0,75			1,42
				WC 2	-0,70		0,30			-0,21
				WC 2	1,20		0,53			0,63
				WC 2	0,70		0,53	2,00		0,74
				WC 2	2,20		0,53			1,16
				WC 2	1,03		0,53			0,54
				WC 2	1,30		0,53			0,68
				WC 2	1,90		0,53			1,00
				WC 2	2,00		0,53			1,06
				ESTÁTUA	4,50		1,20			5,40
			CASA DA JUVENTUDE PINTURA INTERNA	RECEPÇÃO	3,90		2,47	2,00		19,26
				RECEPÇÃO	3,75		2,47	2,00		18,52
				HALL 01	3,55		2,47	2,00		17,53
				HALL 01	2,85		2,47	2,00		14,07
				SALA DE INFORMÁTICA	3,02		2,47	2,00		14,91
				SALA DE INFORMÁTICA	4,10		2,47	2,00		20,25
				HALL 02	4,72		2,47	2,00		23,31
				HALL 02	2,90		2,47	2,00		14,32
				SALA DA COORDENAÇÃO	3,25		2,47	2,00		16,05
				SALA DA COORDENAÇÃO	2,90		2,47	2,00		14,32
				CORREDOR	4,00		2,47	2,00		19,76
				CORREDOR	0,95		2,47	2,00		4,69
				SALA 01	4,01		2,47	2,00		19,80
				SALA 01	3,00		2,47	2,00		14,82
				SALA DE REUNIÃO	3,00		2,47	2,00		14,82
				SALA DE REUNIÃO	4,13		2,47	2,00		20,40
				DEPOSITO 01	2,50		2,47	2,00		12,35
				DEPOSITO 01	2,60		2,47	2,00		12,84
				DEPOSITO 02	1,40		2,47	2,00		6,91
				DEPOSITO 02	1,50		2,47	2,00		7,41
				WC 02	1,80		1,17	2,00		4,21
				WC 02	1,37		1,17	2,00		3,20
				AREA DE SERVIÇOS	1,80		2,47			4,44
				AREA DE SERVIÇOS	1,50		2,47			3,70
				AREA DE SERVIÇOS	2,45		0,48			1,17
				PORTAS	-0,80		2,10	6,00		-10,08
				PORTAS	-0,70		2,10	4,00		-5,86
				PORTAS	-1,00		2,10	2,00		-4,20
				PORTAS	-2,00		2,10	3,00		-12,60
				JANELAS	-1,00		1,00	3,00		-3,00
				JANELAS	-1,50		1,00	2,00		-3,00
									TOTAL	306,85
10.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2						
			IGUAL AO ITEM 10.1/10.5 (DESCONTO DE 70%)					306,85	0,30	92,05
									TOTAL	92,05
10.4	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2						
			IGUAL AO ITEM 10.1 (DESCONTO DE 60%)					306,85	0,25	76,71
									TOTAL	76,71
10.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2						
			CASA DA JUVENTUDE							

Carlos Pinheiro dos Santos  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
Mat. 48.111

VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:  
27846891000158

JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:  
04588313444

Assinatura digitalizada por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS (04588313444) DN: C=BR, O=SESP Brasil, OU=AC BOLDTI M, CN=LUIZ LOPES DOS SANTOS (04588313444) DN: Presidente, OU=Certificado PP A1, CN=LUIZ LOPES DOS SANTOS (04588313444)   
Resolva: Eu sou o autor deste documento. Localização: via transmissão de assinatura ppai.   
Data: 2022.11.06 13:10:46-03907   
Fonte PDF Editor Versão: 11.0.0

Paulo Vanderlei de M. Moura Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 47.456

Lucas Cândido Gonzaga  
CREA-PE 18.813.00-2

**MEMÓRIA DE CALCULO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
			RECEPÇÃO		3,90	3,75				14,62
			HALL 01		3,55	2,85				10,11
			SALA DA INFORMATICA		3,02	4,10				12,38
			HALL 02		4,60	2,90				13,34
			SALA DA COORDENAÇÃO		3,22	2,90				9,33
			CORREDOR		5,00	0,95				4,75
			SALA 01		4,01	3,00				12,03
			SALA DE REUNIÃO		4,13	3,00				12,39
			WC 01		1,50	2,60				3,90
			DEPOSITO 1		2,50	2,60				6,50
			COZINHA		5,10	2,60				13,26
			DEPOSITO 02		1,40	1,50				2,10
			WC 02		1,40	2,80				3,92
			AREA DE SERVIÇOS		2,45	1,50				3,67
			AREA EXTERNA		5,28	6,12				32,31
									<b>TOTAL</b>	<b>154,61</b>
10.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2						
			IGUAL ITEM 10.5		154,61				0,25	38,65
									<b>TOTAL</b>	<b>38,65</b>
10.7	COMP	13	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	M2						
			<b>CEMITÉRIO</b>							
			SALA 1		1,20		2,25			2,70
			SALA 2		1,20		2,25			2,70
			ENTRADA 1		1,70		2,30			3,91
			ENTRADA 2		1,90		2,25			4,27
			JARRO		2,55		0,80	2,00		4,08
			PORTA WC 1 E 2		0,70		2,10	2,00	2,00	5,88
			PORTA SALA MATERIAL		0,80		2,10	2,00	2,00	3,36
			JARRO		1,65		0,50	8,00		6,60
			CRUZ		2,30		0,52			1,19
			CRUZ		1,67		0,52			0,86
			JARRO		0,70		0,90	2,00		1,26
			JARRO		1,25		0,30	2,00		0,75
			CAPELA MADEIRA		2,50		0,60	4,00		6,00
			CAPELA MADEIRA		2,70		0,38	4,00		4,10
			CAPELA MADEIRA		2,62		0,38	4,00		3,98
									<b>TOTAL</b>	<b>51,64</b>
10.14	COMP	24	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, EM PAREDES.	M2						
			<b>CEMITÉRIO</b>							
			RESINA NAS PEDRAS		5,50		2,50			13,75
			RESINA NAS PEDRAS		6,10		3,15			19,21
			RESINA NAS PEDRAS		-1,00		2,10			-2,10
			RESINA NAS PEDRAS		11,35		4,40			49,94
			RESINA NAS PEDRAS		-2,55		1,70			-4,33
			RESINA NAS PEDRAS		0,40		2,55	2,00		2,04
			RESINA NAS PEDRAS		33,70		2,95			99,41
			RESINA NAS PEDRAS		0,60		1,80	10,00		10,80
									<b>TOTAL</b>	<b>188,72</b>
11			<b>HIDRÁULICA</b>							
11.8	COMP.	9	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	UND						
			<b>CASA DA JUVENTUDE</b>							
			WC'S					2,00		2,00
									<b>TOTAL</b>	<b>2,00</b>
11.9	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND						
			<b>CASA DA JUVENTUDE</b>							
			WC'S					2,00		2,00
									<b>TOTAL</b>	<b>2,00</b>
12			<b>CONCRETO</b>							
12.1	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURASIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2						
			<b>CEMITÉRIO</b>							
			PILARES		0,40		2,85		3,00	3,42
			PILARES		0,40		2,30			0,92
									<b>TOTAL</b>	<b>4,34</b>
12.2	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM -MONTAGEM. AF_12/2015	KG						
			<b>CEMITÉRIO</b>							
			VIGAS (TAXA DE 0,395 DE KG/M DE FERRO DE 8MM)		23,80			4,00	0,395	37,60
			PILARES		10,85			4,00	0,395	17,14
									<b>TOTAL</b>	<b>54,74</b>
12.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG						
			<b>CEMITÉRIO</b>							
			TAXA DAS VIGAS E PILARES		69,30				0,154	10,67
									<b>TOTAL</b>	<b>10,67</b>
12.4	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3						
			<b>CEMITÉRIO</b>							
			PILARES		0,20	0,20	2,85		3,00	0,34
			PILARES		0,20	0,20	2,30			0,19

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 R. Vitorino de Melo, nº 111  
 Engenheiro Claudio  
 Mat.: 41.490

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:**  
 27846891000158

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:**  
 04588313444

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 48.911

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 27.846.891/0001-58  
 Data: 2022.12.05 12:19:46-0300  
 Total: 10,67

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS  
 CNPJ: 04.588.313/0001-44  
 Data: 2022.12.05 12:19:46-0300  
 Total: 0,19

## MEMÓRIA DE CALCULO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
									0,00	
									TOTAL	0,43
12.6	SINAPI	9244B	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2						
			CEMITÉRIO							
			VIGAS (2X - 20 CM ALTURA, 20 CM BASE)		10,80	0,60				6,48
			VIGAS (2X - 20 CM ALTURA)		6,50	0,40			2,00	5,20
									TOTAL	11,68
12.7	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M2						
			CEMITÉRIO							
			VIGAS (2X - 20 CM ALTURA, 20 CM BASE)		10,80	0,20	0,20			0,43
			VIGAS (2X - 20 CM ALTURA)		6,50	0,20	0,20		2,00	0,52
			SAPATAS		0,50	0,50	0,30		4,00	0,30
									TOTAL	1,25
12.8	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG						
			CEMITÉRIO							
			SAPATAS DO MURO (TAXA DE 0,395 DE KG/M DE FERRO DE 8MM)		1,80			4,00	0,395	2,84
									TOTAL	2,84

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, ou=Chaves, OU=ICP-SOLUTI Múltipla v.5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
Data: 2022.12.06 12:20:02-03'00"  
Fonte PDF Editor Versão: 11.0.0

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS**  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP-SOLUTI Múltipla v.5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
Data: 2022.12.06 12:19:46-03'00"  
Fonte PDF Editor Versão: 11.0.0

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Raulo Viana Filho de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.496

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Luís Carlos de Araújo  
CREA-PE 138.802

1 LUMINÁRIA LED TIPO CALHA 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	UND VALOR
8.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	R\$ 20,42	R\$ 10,93
8.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	R\$ 15,99	R\$ 3,56
8.3	COTAÇÃO		LUMINÁRIA LED TIPO CALHA 18W	UND	1	R\$ 42,93	R\$ 42,93
REFERÊNCIA ITEM SINAPI CÓDIGO 94231 E 94221						TOTAL	R\$ 57,42
2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	M3 VALOR
2.1	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	R\$ 20,21	R\$ 26,27
2.2	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	R\$ 16,43	R\$ 213,59
REFERÊNCIA ITEM SINAPI 73616 - 04/2017						TOTAL	R\$ 239,86
3 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	M2 VALOR
3.1	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	R\$ 22,82	R\$ 2,62
3.2	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 16,43	R\$ 2,46
3.3	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF 03/2016	CHP	0,005	R\$ 27,16	R\$ 0,13
3.4	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016	CHI	0,0069	R\$ 26,07	R\$ 0,17
3.5	SINAPI	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,27	R\$ 0,23	R\$ 0,29
3.6	SINAPI	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,27	R\$ 3,45	R\$ 4,38
REFERÊNCIA ITEM SINAPI 94207						TOTAL	R\$ 10,05
4 LUMINÁRIA LED TIPO CALHA 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	UND VALOR
4.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	R\$ 20,42	R\$ 10,93
4.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	R\$ 15,99	R\$ 3,56
4.3	COTAÇÃO		LUMINÁRIA LED TIPO CALHA 36W	UND	1	R\$ 59,23	R\$ 59,23
REFERÊNCIA ITEM SINAPI CÓDIGO 94231 E 94221						TOTAL	R\$ 73,72
5 RECOLOCAÇÃO DO FORRO DE PVC, MANUALMENTE							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	M2 VALOR
5.1	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2497	R\$ 25,66	R\$ 6,40
5.2	SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,03333	R\$ 44,37	R\$ 1,47
REFERÊNCIA ITEM SINAPI CÓDIGO 96486						TOTAL	R\$ 7,87
6 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM.							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	M3 VALOR
6.1	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3317	R\$ 20,21	R\$ 6,70
6.2	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5573	R\$ 16,43	R\$ 9,15
6.3	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	M3	0,1213	R\$ 369,78	R\$ 44,85
REFERÊNCIA ITEM SINAPI CÓDIGO 94996						TOTAL	R\$ 60,70
7 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	UND VALOR
7.1	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	R\$ 16,43	R\$ 10,67
7.2	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	R\$ 19,61	R\$ 12,74
7.3	SINAPI	3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	3	R\$ 1,33	R\$ 3,99
7.4	SINAPI	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	3	R\$ 4,65	R\$ 13,95

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Carlos Pinheiro Lopes Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas Cândido Coraça  
CREA-PE 019368-2

7.5	SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UND	0,2	R\$	0,47	R\$	0,09
7.6	SINAPI	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4	R\$	6,70	R\$	26,80
7.7	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,039	R\$	53,47	R\$	2,08
7.8	SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UND	0,225	R\$	22,07	R\$	4,96

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI em 12/10/2024 12:18:52 (UTC-03:00) - Versão: 1.1.0

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS**  
 04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 12/10/2024 12:18:52 (UTC-03:00) - Versão: 1.1.0

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandertei de Medeiros Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41466

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 48.911

Lucas César Corrêa  
 CREA-PE 0169395-2

7.9	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,06	R\$ 60,58	R\$ 3,63	
REFERENCIA ORSE 1679							TOTAL	R\$ 78,91
<b>8</b>	<b>Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)</b>							UND
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	VALOR	
8.1	SINAPI	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R\$ 16,43	R\$ 6,57	
8.2	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R\$ 19,61	R\$ 7,84	
8.3	SINAPI	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	2	R\$ 10,57	R\$ 21,14	
8.4	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4	R\$ 18,59	R\$ 74,36	
8.5	SINAPI	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	M	1	R\$ 22,15	R\$ 22,15	
8.6	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,015	R\$ 53,47	R\$ 0,80	
8.7	SINAPI	13	ESTOPA	KG	0,05	R\$ 17,44	R\$ 0,87	
REFERENCIA ORSE 1683							TOTAL	R\$ 133,73
<b>9</b>	<b>REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA</b>							UND
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	VALOR	
9.1	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 16,43	R\$ 16,43	
9.2	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 19,61	R\$ 19,61	
9.3	FDE	6.95.48	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	CJ	1	R\$ 115,40	R\$ 115,40	
REFERENCIA FDE 08.80.019							TOTAL	R\$ 151,44
<b>10</b>	<b>PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL.</b>							UND
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	VALOR	
10.1	SINAPI	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2	R\$ 5,36	R\$ 10,72	
10.2	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2	R\$ 11,33	R\$ 24,92	
10.3	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6	R\$ 4,04	R\$ 50,90	
10.4	SINAPI	COTAÇÃO	TOMADA DE SOBREPOR 1 TOMADA 2P+T 10 A (MÉDIA ENTRE R\$15,3;18,9;21,29)	UND	1	R\$ 18,49	R\$ 18,49	
REFERENCIA SINAPI 93142							TOTAL	R\$ 105,03
<b>11</b>	<b>PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (1 MÓDULO) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL.</b>							UND
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	VALOR	
11.1	SINAPI	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2	R\$ 5,36	R\$ 10,72	
11.2	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2	R\$ 11,33	R\$ 24,92	
11.3	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6	R\$ 4,04	R\$ 50,90	
11.4	SINAPI	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UND	1	R\$ 16,16	R\$ 16,16	
REFERENCIA SINAPI 93142							TOTAL	R\$ 102,70
<b>12</b>	<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)</b>							UND
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	VALOR	
12.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,4	R\$ 2,75	R\$ 23,10	
12.2	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1	R\$ 9,89	R\$ 9,89	
REFERENCIA SINAPI 93128							TOTAL	R\$ 32,99

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Carlos Henrique dos Santos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Luiza Cláudia Corrêa  
Cadastrada em 10/04/2012

13 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	M2 VALOR
13.1	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R\$ 21,29	R\$ 8,51
13.2	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 16,43	R\$ 5,75
13.3	SINAPI	43776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,1692	R\$ 22,81	R\$ 3,85
13.4	SINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,05	R\$ 20,80	R\$ 1,04
13.5	SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UND	0,4	R\$ 0,47	R\$ 0,18
REFERÊNCIA ITEM SINAPI 73616 - 12/2020						TOTAL	R\$ 19,33
14 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO, INTERRUPTOR SIMPLES E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E INTERRUPTOR).							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	UND VALOR
14.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	8,4	R\$ 2,75	R\$ 23,10
14.2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UND	1	R\$ 23,73	R\$ 23,73
REFERÊNCIA SINAPI 93128						TOTAL	R\$ 46,83
15 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA E ELETRODUTO).							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	UND VALOR
15.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	8,4	R\$ 2,75	R\$ 23,10
REFERÊNCIA SINAPI 93128						TOTAL	R\$ 23,10
16 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1 VEZ.							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	M2 VALOR
16.1	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,33	R\$ 0,56	R\$ 2,98
16.2	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,052	R\$ 100,00	R\$ 5,20
16.3	SINAPI	7266	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,047	R\$ 500,00	R\$ 23,50
16.4	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	R\$ 20,21	R\$ 30,31
16.5	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	R\$ 16,43	R\$ 28,75
REFERÊNCIA EMLURB CÓDIGO 07.01.200						TOTAL	R\$ 90,74
17 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, UTILIZANDO CAL HIDRATADA							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	M2 VALOR
17.1	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	R\$ 21,29	R\$ 3,98
17.2	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	R\$ 16,43	R\$ 1,13
17.3	SINAPI	7266	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,106	R\$ 1,75	R\$ 0,18
REFERÊNCIA SINAPI 88489 E 102498						TOTAL	R\$ 5,29
18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA DE PVC 50X50MM							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	M VALOR
18:1	SEINFRA	11048	CAHALETA DE PVC 50X50MM	M	1	R\$ 30,61	R\$ 30,61
18:2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	R\$ 15,99	R\$ 19,18
18:3	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	R\$ 20,42	R\$ 24,50
REFERÊNCIA SEINFRA C1160						TOTAL	R\$ 74,29
19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA GLOBO							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	UND VALOR
19.1	COTAÇÃO		ARANDELA GLOBO	M	1	R\$ 137,44	R\$ 137,44
19.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1972	R\$ 15,99	R\$ 3,15
19.3	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4732	R\$ 20,42	R\$ 9,66
REFERÊNCIA SINAPI 97605						TOTAL	R\$ 150,25
20 CERÂMICA BRILHANTE TIPO A 10X10CM, COR QUALQUER							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	M2 VALOR
20.1	COTAÇÃO		CERÂMICA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	1,1	R\$ 61,93	R\$ 68,12
20.2	SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	4,4	R\$ 0,92	R\$ 4,04
20.3	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO QUALQUER COR	KG	0,44	R\$ 5,40	R\$ 2,37
20.4	SINAPI	88256	AZULEGISTA OU LADRILISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	R\$ 22,98	R\$ 16,08

VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI: 27846891000158

JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444

Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Mail: 48.9.11

LUIZ CARLOS CORREIA GONZAGA CREA-PE 0998932

20.5	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	R\$ 16,43	R\$ 6,07
REFERÊNCIA EMLURB 11.06.053 e SINAPI 99198						TOTAL	R\$ 96,68
<b>21</b>	<b>PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V E CABO.</b>						UND
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO</b>	<b>VALOR</b>
21.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6	R\$ 4,04	R\$ 50,90
21.2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R\$ 27,85	R\$ 27,85
REFERÊNCIA SINAPI 93141						TOTAL	R\$ 78,75
<b>22</b>	<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA E ELETRODUTO).</b>						UND
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO</b>	<b>VALOR</b>
22.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,4	R\$ 2,75	R\$ 23,10
22.2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1	R\$ 23,73	R\$ 23,73
REFERÊNCIA SINAPI 93128						TOTAL	R\$ 46,83
<b>23</b>	<b>BANCADA DE GRANITO DE LARGURA DE 60CM , POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO</b>						M
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO</b>	<b>VALOR</b>
23.1	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,996266667	R\$ 21,84	R\$ 21,75
23.2	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6556	R\$ 16,43	R\$ 10,77
23.3	SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,348533333	R\$ 42,78	R\$ 14,91
23.4	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	R\$ 1,16	R\$ 4,64
23.5	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	0,67	R\$ 528,30	R\$ 353,96
23.6	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,014066667	R\$ 113,78	R\$ 1,60
23.7	SINAPI	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO	UN	2	R\$ 32,43	R\$ 64,86
REFERÊNCIA SINAPI 86889						TOTAL	R\$ 472,49
<b>24</b>	<b>PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, EM PAREDES.</b>						M2
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO</b>	<b>VALOR</b>
24.1	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	R\$ 21,29	R\$ 3,98
24.2	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	R\$ 16,43	R\$ 1,13
24.3	SINAPI	7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,33	R\$ 27,86	R\$ 9,19
24.4	SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,235	R\$ 20,80	R\$ 4,88
REFERÊNCIA SINAPI 88489						TOTAL	R\$ 19,18

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
 DN: CN=BR, OU=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado P/A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2022.12.08 12:18:02-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 11.0.0

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444  
 DN: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2022.12.06 12:18:19-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 11.0.0

Preeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 4146

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 48.911

Engenheiro Civil  
 Matr.: 4146



		valor sinapi	bdi	desconto	valor	valor c/bdi
1	ADMINISTRATIVO					
1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.621,52	26,36%	15,00%	R\$ 7.328,29	R\$ 9.260,03
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 16,49	26,36%	15,00%	R\$ 14,02	R\$ 17,72
2.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 10,96	26,36%	15,00%	R\$ 9,32	R\$ 11,78
2.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 14,35	26,36%	15,00%	R\$ 12,20	R\$ 15,42
2.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 5,84	26,36%	15,00%	R\$ 4,96	R\$ 6,28
2.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 2,71	26,36%	15,00%	R\$ 2,30	R\$ 2,92
2.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1,49	26,36%	15,00%	R\$ 1,27	R\$ 1,61
2.7	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 0,95	26,36%	15,00%	R\$ 0,81	R\$ 1,03
2.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 2,48	26,36%	15,00%	R\$ 2,11	R\$ 2,67
2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 17,68	26,36%	15,00%	R\$ 15,03	R\$ 18,99
2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 6,89	26,36%	15,00%	R\$ 5,86	R\$ 7,41
2.11	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 3,73	26,36%	15,00%	R\$ 3,17	R\$ 4,01
2.12	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 27,20	26,36%	15,00%	R\$ 23,12	R\$ 29,22
2.13	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	R\$ 239,86	26,36%	15,00%	R\$ 203,88	R\$ 257,63
2.14	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO	R\$ 10,05	26,36%	15,00%	R\$ 8,54	R\$ 10,80
2.15	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 42,73	26,36%	15,00%	R\$ 36,32	R\$ 45,90
2.16	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 2,02	26,36%	15,00%	R\$ 1,72	R\$ 2,17
2.17	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	R\$ 101,30	26,36%	15,00%	R\$ 86,11	R\$ 108,81
2.18	LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2018	R\$ 1,28	26,36%	15,00%	R\$ 1,09	R\$ 1,38
2.19	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	R\$ 1,65	26,36%	15,00%	R\$ 1,40	R\$ 1,78
2.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	R\$ 18,99	26,36%	15,00%	R\$ 16,14	R\$ 20,40
2.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 64,99	26,36%	15,00%	R\$ 55,24	R\$ 69,81
3	TRABALHO EM TERRA					
3.1	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 7,79	26,36%	15,00%	R\$ 6,62	R\$ 8,37
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 5,11	26,36%	15,00%	R\$ 4,34	R\$ 5,49
4.0	REVESTIMENTOS EM ALVENARIAS E ALVENARIAS					
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	R\$ 3,66	26,36%	15,00%	R\$ 3,11	R\$ 3,94
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	R\$ 33,81	26,36%	15,00%	R\$ 28,74	R\$ 36,32
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	R\$ 66,78	26,36%	15,00%	R\$ 56,76	R\$ 71,73
4.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	R\$ 36,70	26,36%	15,00%	R\$ 31,20	R\$ 39,42
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	R\$ 66,19	26,36%	15,00%	R\$ 56,26	R\$ 71,10
4.6	TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 74,65	26,36%	15,00%	R\$ 63,45	R\$ 80,18

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado digitalmente por: JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS 04588313444  
DN: c=BR, ou=UFPA, ou=IC, ou=LUZ  
Miguel vs. OLIVIERI 702000182  
CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:  
04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: sua localização de assinatura  
Emissão: 2022.12.06 10:16:13-0730  
Data PDF Emitido: 2022.12.06 10:16:13-0730

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por: VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
27846891000158  
Miguel vs. OLIVIERI 702000182  
DN: ou=UFPA, ou=IC, ou=VIVAL  
CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:  
27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: sua localização de assinatura  
Emissão: 2022.12.06 10:16:30-0730  
Data PDF Emitido: 2022.12.06 10:16:30-0730

Prefeitura Municipal de Marabá/PA  
Paulo Vanderlei de Menezes Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.450

Luca Carlos Gonzaga  
CREA-PA 0393395-2

Carlos Pinheiro Carlos  
Secretário de Planejamento  
Urbanístico e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	R\$ 27,25	26,36%	15,00%	R\$ 23,16	R\$ 29,27
4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	R\$ 45,31	26,36%	15,00%	R\$ 38,51	R\$ 48,67
4.9	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1 VEZ.	R\$ 90,74	26,36%	15,00%	R\$ 77,13	R\$ 97,47
4.10	CERÂMICA BRILHANTE TIPO A 10X10CM, COR QUALQUER	R\$ 96,68	26,36%	15,00%	R\$ 82,18	R\$ 103,85
4.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	R\$ 164,81	26,36%	15,00%	R\$ 140,09	R\$ 177,02
5.0	FORROS					
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	R\$ 83,88	26,36%	15,00%	R\$ 71,30	R\$ 90,10
5.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	R\$ 33,27	26,36%	15,00%	R\$ 28,28	R\$ 35,74
6.0	COBERTA					
6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 54,07	26,36%	15,00%	R\$ 45,96	R\$ 58,08
6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 47,87	26,36%	15,00%	R\$ 40,69	R\$ 51,42
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 56,48	26,36%	15,00%	R\$ 48,01	R\$ 60,67
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 56,48	26,36%	15,00%	R\$ 48,01	R\$ 60,67
6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	R\$ 93,20	26,36%	15,00%	R\$ 79,22	R\$ 100,11
6.6	RECOLOCAÇÃO DO FORRO DE PVC, MANUALMENTE.	R\$ 7,87	26,36%	15,00%	R\$ 6,69	R\$ 8,46
6.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 23,46	26,36%	15,00%	R\$ 19,94	R\$ 25,20
6.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M AS 93,70 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 93,70	26,36%	15,00%	R\$ 79,65	R\$ 100,64
6.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 93,63	26,36%	15,00%	R\$ 79,59	R\$ 100,57
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
7.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	R\$ 175,15	26,36%	15,00%	R\$ 148,88	R\$ 188,13
7.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	R\$ 157,13	26,36%	15,00%	R\$ 133,56	R\$ 168,77
7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	R\$ 125,21	26,36%	15,00%	R\$ 106,43	R\$ 134,49
7.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	R\$ 150,69	26,36%	15,00%	R\$ 128,09	R\$ 161,86
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 14,80	26,36%	15,00%	R\$ 12,41	R\$ 15,69
7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 15,72	26,36%	15,00%	R\$ 13,36	R\$ 16,89
7.7	LUMINÁRIA LED TIPO CALHA 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 57,42	26,36%	15,00%	R\$ 48,81	R\$ 61,68
7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 13,64	26,36%	15,00%	R\$ 11,59	R\$ 14,66
7.9	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	R\$ 218,51	26,36%	15,00%	R\$ 185,73	R\$ 234,70
7.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 194,12	26,36%	15,00%	R\$ 165,00	R\$ 208,50
7.11	LUMINÁRIA LED TIPO CALHA 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 73,03	26,36%	15,00%	R\$ 62,08	R\$ 78,44
7.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 22,76	26,36%	15,00%	R\$ 19,35	R\$ 24,45

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:**  
04588313444

Assinado digitalmente por: JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS  
CPF: 04588313444  
Data: 2023.12.05 12:16:13-02:07  
Post: PDF-Editor Versão: 11.0.0

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:**  
27846891000158

Assinado digitalmente por: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CPF: 27846891000158  
Data: 2023.12.05 12:16:13-02:07  
Post: PDF-Editor Versão: 11.0.0

Preeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.481

**Lucas César Gonzaga**  
CREA-PE 1393199-2

Carlos Pinheiro  
Secretário de Meio Ambiente,  
Urbano e Planejamento  
Mat.: 43.911

7.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL.	R\$ 105,03	26,36%	15,00%	R\$ 89,28	R\$ 112,81
7.15	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (1 MÓDULO) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL.	R\$ 102,70	26,36%	15,00%	R\$ 87,30	R\$ 110,31
7.16	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	R\$ 32,99	26,36%	15,00%	R\$ 28,04	R\$ 35,44
7.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 8,85	26,36%	15,00%	R\$ 7,52	R\$ 9,51
7.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	R\$ 4,74	26,36%	15,00%	R\$ 4,03	R\$ 5,10
7.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,70	26,36%	15,00%	R\$ 6,55	R\$ 8,28
7.20	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	R\$ 49,32	26,36%	15,00%	R\$ 41,92	R\$ 52,98
7.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	R\$ 82,38	26,36%	15,00%	R\$ 70,02	R\$ 88,49
7.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,76	26,36%	15,00%	R\$ 9,15	R\$ 11,56
7.23	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 136,11	26,36%	15,00%	R\$ 115,69	R\$ 146,20
7.24	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	R\$ 37,46	26,36%	15,00%	R\$ 31,84	R\$ 40,24
7.25	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO, INTERRUPTOR SIMPLES E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E INTERRUPTOR).	R\$ 46,83	26,36%	15,00%	R\$ 39,81	R\$ 50,30
7.26	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA E ELETRODUTO).	R\$ 23,10	26,36%	15,00%	R\$ 19,64	R\$ 24,82
7.27	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	R\$ 85,50	26,36%	15,00%	R\$ 72,68	R\$ 91,84
7.28	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	R\$ 25,18	26,36%	15,00%	R\$ 21,40	R\$ 27,05
7.29	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	R\$ 99,53	26,36%	15,00%	R\$ 84,60	R\$ 106,91
7.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA DE PVC 50X50MM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	R\$ 74,29	26,36%	15,00%	R\$ 63,15	R\$ 79,80
7.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA GLOBO LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	R\$ 17,50	26,36%	15,00%	R\$ 14,88	R\$ 18,80
7.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA GLOBO LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	R\$ 17,50	26,36%	15,00%	R\$ 14,88	R\$ 18,80
7.33	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V E CABO.	R\$ 78,75	26,36%	15,00%	R\$ 66,94	R\$ 84,59
7.34	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA E ELETRODUTO).	R\$ 46,83	26,36%	15,00%	R\$ 39,81	R\$ 50,30
7.35	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, CAIXA ELÉTRICA E ELETRODUTO).	R\$ 46,83	26,36%	15,00%	R\$ 39,81	R\$ 50,30
8	PISOS					
8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 41,04	26,36%	15,00%	R\$ 34,88	R\$ 44,08
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	R\$ 56,57	26,36%	15,00%	R\$ 48,08	R\$ 60,76
8.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	R\$ 8,13	26,36%	15,00%	R\$ 6,91	R\$ 8,74
8.4	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM.	R\$ 60,70	26,36%	15,00%	R\$ 51,60	R\$ 65,20
8.5	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 69,71	26,36%	15,00%	R\$ 59,25	R\$ 74,88
8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	R\$ 84,39	26,36%	15,00%	R\$ 71,73	R\$ 90,64
9	ESQUADRIAS					

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Análisis digitalizado por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS 04588313444  
DNI: C-88-D-10-CP-Brasil, OJ-AC-SOLUTI  
Módulo de: OJ-185723089152  
OJ-185723089152, OJ-185723089152  
OJ-185723089152, OJ-185723089152  
04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizador: via localização de assinatura  
RFP: 0001/2022 12 08 12:16 13-03/2027  
Fonte PDF Editor Versão: 11.0.0

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

Análisis digitalizado por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
27846891000158  
DNI: OJ-185723089152  
OJ-185723089152, OJ-185723089152  
OJ-185723089152, OJ-185723089152  
OJ-185723089152, OJ-185723089152  
OJ-185723089152, OJ-185723089152  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizador: via localização de assinatura  
RFP: 0001/2022 12 08 12:16 13-03/2027  
Fonte PDF Editor Versão: 11.0.0

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Vanderlei da Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.451

Luca Carolina Gonzaga  
CREA-PE 12.483/2

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Planejamento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 46.911

9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 659,47	26,36%	15,00%	R\$ 560,55	R\$ 708,32
9.2	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 646,75	26,36%	15,00%	R\$ 549,74	R\$ 694,65
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 375,26	26,36%	15,00%	R\$ 318,97	R\$ 403,06
9.4	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	R\$ 197,70	26,36%	15,00%	R\$ 168,05	R\$ 212,35
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 326,07	26,36%	15,00%	R\$ 277,16	R\$ 350,22
9.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 664,79	26,36%	15,00%	R\$ 565,07	R\$ 714,03
9.7	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	R\$ 1.809,42	26,36%	15,00%	R\$ 1.538,01	R\$ 1.943,43
9.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	R\$ 560,91	26,36%	15,00%	R\$ 476,77	R\$ 602,46
9.9	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	R\$ 571,74	26,36%	15,00%	R\$ 485,98	R\$ 614,09
9.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 82,91	26,36%	15,00%	R\$ 70,47	R\$ 89,06
9.11	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	R\$ 145,39	26,36%	15,00%	R\$ 123,58	R\$ 156,16
9.12	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 744,52	26,36%	15,00%	R\$ 632,84	R\$ 799,66
9.13	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	R\$ 7,50	26,36%	15,00%	R\$ 6,38	R\$ 8,06
9.14	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 879,34	26,36%	15,00%	R\$ 747,44	R\$ 944,47
9.15	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 145,39	26,36%	15,00%	R\$ 123,58	R\$ 156,16
10	PINTURA					
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$ 13,40	26,36%	15,00%	R\$ 11,39	R\$ 14,40
10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$ 2,26	26,36%	15,00%	R\$ 1,92	R\$ 2,43
10.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$ 13,39	26,36%	15,00%	R\$ 11,38	R\$ 14,39
10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$ 11,19	26,36%	15,00%	R\$ 9,51	R\$ 12,02
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$ 14,94	26,36%	15,00%	R\$ 12,70	R\$ 16,05
10.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$ 21,03	26,36%	15,00%	R\$ 17,88	R\$ 22,59
10.7	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	R\$ 19,33	26,36%	15,00%	R\$ 16,43	R\$ 20,77
10.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	R\$ 16,20	26,36%	15,00%	R\$ 13,77	R\$ 17,40
10.9	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 18,53	26,36%	15,00%	R\$ 15,75	R\$ 19,91
10.10	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 1,22	26,36%	15,00%	R\$ 1,04	R\$ 1,32
10.11	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$ 16,54	26,36%	15,00%	R\$ 14,06	R\$ 17,77

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Planejamento  
Urbanismo e Meio Ambiente  
Mat.: 40,91

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS 04588313444  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI  
Múltipla vs. DN=128750000196  
C=Brasil, ou=Certificado PF A1  
CPF=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS  
04588313444  
Pedido: Escreva o e-mail deste documento  
Localização: use localização de assinatura  
Data: 2022.12.06 12:16:13-0700  
Fonte: PDF Editor Versão: 11.0.0

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
27846891000158  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla vs.  
C=Brasil, ou=Certificado PF A1, cn=VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
27846891000158  
Pedido: Escreva o e-mail deste documento  
Localização: use localização de assinatura  
Data: 2022.12.06 12:16:13-0700  
Fonte: PDF Editor Versão: 11.0.0

Prefeitura Municipal de Pau d'Alho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41

Luís Carlos Cordeiro  
CREA 121089345-2

10.12	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$ 36,22	26,36%	15,00%	R\$ 30,79	R\$ 38,91
10.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, UTILIZANDO CAL HIDRATADA	R\$ 5,29	26,36%	15,00%	R\$ 4,50	R\$ 5,69
10.14	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, EM PAREDES.	R\$ 19,18	26,36%	15,00%	R\$ 16,30	R\$ 20,61
<b>11 HIDRÁULICA</b>						
11.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 74,16	26,36%	15,00%	R\$ 63,04	R\$ 79,66
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	R\$ 78,91	26,36%	15,00%	R\$ 67,07	R\$ 84,76
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	R\$ 133,73	26,36%	15,00%	R\$ 113,67	R\$ 143,64
11.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	R\$ 112,22	26,36%	15,00%	R\$ 95,39	R\$ 120,54
11.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 20,03	26,36%	15,00%	R\$ 17,03	R\$ 21,52
11.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	R\$ 14,31	26,36%	15,00%	R\$ 12,16	R\$ 15,37
11.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	R\$ 243,09	26,36%	15,00%	R\$ 206,63	R\$ 261,10
11.8	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	R\$ 151,44	26,36%	15,00%	R\$ 128,72	R\$ 162,66
11.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 39,75	26,36%	15,00%	R\$ 33,79	R\$ 42,70
11.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 63,38	26,36%	15,00%	R\$ 53,87	R\$ 68,08
11.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 356,71	26,36%	15,00%	R\$ 303,20	R\$ 383,13
11.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 238,73	26,36%	15,00%	R\$ 202,92	R\$ 256,42
11.13	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 596,76	26,36%	15,00%	R\$ 507,25	R\$ 640,96
11.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	R\$ 26,97	26,36%	15,00%	R\$ 22,92	R\$ 28,97
11.15	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	R\$ 233,16	26,36%	15,00%	R\$ 198,19	R\$ 250,43
11.16	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	R\$ 97,66	26,36%	15,00%	R\$ 83,01	R\$ 104,90
11.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	R\$ 51,41	26,36%	15,00%	R\$ 43,70	R\$ 55,22
11.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	R\$ 10,71	26,36%	15,00%	R\$ 9,10	R\$ 11,51
11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/201	R\$ 20,26	26,36%	15,00%	R\$ 17,22	R\$ 21,77
11.20	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	R\$ 42,22	26,36%	15,00%	R\$ 35,89	R\$ 45,35
11.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CR 422,27 AF_06/2021	R\$ 422,27	26,36%	15,00%	R\$ 358,93	R\$ 453,55
11.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	R\$ 15,85	26,36%	15,00%	R\$ 13,47	R\$ 17,03
11.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	R\$ 5,14	26,36%	15,00%	R\$ 4,37	R\$ 5,53
11.24	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 374,29	26,36%	15,00%	R\$ 318,15	R\$ 402,01
<b>12 ESTRUTURAS</b>						
12.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURASIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 137,31	26,36%	15,00%	R\$ 116,71	R\$ 147,48
12.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM -MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 17,24	26,36%	15,00%	R\$ 14,65	R\$ 18,52

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:**  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS (5458313444)  
DN: cn=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS, o=5458313444  
Razão: Este é um documento assinado digitalmente.  
Localização: esta localização de assinatura não é conhecida.  
Data: 2022.12.06 12:16:13-03'00'  
Post-PDF Editor Versão: 11.0.0

**VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:**  
27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (27846891000158)  
DN: cn=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, o=27846891000158  
Razão: Este é um documento assinado digitalmente.  
Localização: esta localização de assinatura não é conhecida.  
Data: 2022.12.06 12:16:13-03'00'  
Post-PDF Editor Versão: 11.0.0

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Meudeuca Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.495

Liliane Campos Gouveia  
CFO - Planejamento

12.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 17,72	26,36%	15,00%	R\$ 15,06	R\$ 19,04
12.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	R\$ 544,03	26,36%	15,00%	R\$ 462,43	R\$ 584,33
12.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	R\$ 154,79	26,36%	15,00%	R\$ 131,57	R\$ 166,26
12.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 132,92	26,36%	15,00%	R\$ 112,98	R\$ 142,77
12.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	R\$ 602,23	26,36%	15,00%	R\$ 511,90	R\$ 646,84
12.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 16,75	26,36%	15,00%	R\$ 14,24	R\$ 18,00

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:**  
04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI  
Múltipla v5, ou=18977292000182,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,  
cn=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:  
04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
 aqui.  
Data: 2022.12.06 12:16:30-0300'  
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.0

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:**  
27846891000158

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:  
27846891000158  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, s=CE,  
l=Chorozinho, ou=AC SOLUTI Múltipla v5,  
ou=18977292000182, ou=Presencial,  
ou=Certificado P.J A1, cn=VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:  
27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
 aqui.  
Data: 2022.12.06 12:16:30-0300'  
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.0

Engenharia Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.456


Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas Carneiro  
CREA-PE 12.000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA  
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E  
CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS  
ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE  
BOLETIM: 08



Item: 2.10 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,  
SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

CASA DA JUVENTUDE



Item: 2.14 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO

CASA DA JUVENTUDE



Item: 2.14 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO

CASA DA JUVENTUDE



Item: 2.17 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.  
AF\_05/2018

CEMETERIO

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mai : 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Meddona Filho  
Engenheiro Civil  
Mat... 158

Luca G...  
CREA PE 000000000

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI  
27846891000158

JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS  
SANTOS:  
04588313444

Atestado de pagamento por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS CARRETA LARA  
CIVIL CARRETA LARA, OUBAK  
SILVEIRA MARIANO DE  
CONSTRUCOES, OUBAK  
CONSTRUCOES IMAC, CARRETA LARA  
LOPES DOS SANTOS CARRETA LARA  
NASCER EM NOME ALANY BRUNO OCCORRANCE  
CONSTRUCOES DE LAZARUS DE  
SANTOS  
Data: 2023/05/26 12:27:56 PM  
Pasta: PFC/2023/000158



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA  
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E  
CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS  
ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

BOLETIM: 08



Item: 2.21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM  
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021

CEMITERIO



Item: 2.21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM  
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021

CASA DA CULTURA



Item: 4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E  
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER  
DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO  
MANUAL

CEMITERIO



Item: 4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E  
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER  
DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO  
MANUAL

CEMITERIO

Carlos Pinheiro Lopes Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Luís Carlos Corrêa  
CREA-PE 016388-2

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000150

Assista regularmente por meio de  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 27.846.891/000150  
RUA: RUA DA LARANJEIRA, 1132  
CEP: 55013-000  
CIDADE: PAUDALHO, PE

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

Assista regularmente por meio de  
LOPES DOS SANTOS DEBETURACAO  
CNPJ: 04.588.313/000150  
RUA: RUA DA LARANJEIRA, 1132  
CEP: 55013-000  
CIDADE: PAUDALHO, PE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA**  
**EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E**  
**CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS**  
**ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE**  
**BOLETIM: 08**



Item: 4.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF\_11/2014

CASA DA CULTURA



Item: 4.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF\_11/2014

CEMITERIO



Item: 4.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF\_11/2014

CEMITERIO



Item: 4.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF\_11/2014

CEMITERIO

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

LUCCO CERÂMICA GROUP  
CERÂMICA PAUDALHO

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:  
27846891000158

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:  
04588313444

FABRIL DE ALVENARIA JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS 0888313444  
RUA CARLOS DE FREITAS, 100 - JAC  
QUARA, PAUDALHO - PE  
CEP: 55620-000  
CNPJ: 08.888.313/0001-58  
Insc. Est.: 14.888.313/0001-58  
Insc. Mun.: 11.888.313/0001-58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA  
 EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E  
 CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS  
 ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE  
 BOLETIM: 08



Item: 4.9 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS  
 REJUNTADOS E ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE  
 CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:10- 1 VEZ

Item: 4.9 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS  
 REJUNTADOS E ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE  
 CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:10- 1 VEZ

CEMITERIO

CEMITERIO



Item: 6.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM  
 MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE  
 APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF\_06/2018

Item: 6.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM  
 MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE  
 APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF\_06/2018

CASA DA JUVENTUDE

CASA DA JUVENTUDE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vasconcelos de Mendonça  
 Engenheiro Civil

Carlos Pinheiro Lopes Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

Lucas César Corrêa  
 CREA-PE 103386-2

VIVAL  
 CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS  
 EIRELI:  
 27846891000158

JORGE LUIZ  
 LOPES DOS  
 SANTOS:  
 04588313444

Assessoria e Engenharia em VITAL  
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 FUNDADA POR:  
 VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 27.846.891/0001-58  
 Rua: Rua Manoel de Medeiros, 100  
 Bairro: Centro, Paudalho - PE  
 CEP: 55.000-000  
 Fone: (51) 3333-1111

Assessoria e Engenharia em JORGE LUIZ  
 LOPES DOS SANTOS EIRELI  
 FUNDADA POR:  
 JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS EIRELI  
 CNPJ: 04.588.313/0001-44  
 Rua: Rua Manoel de Medeiros, 100  
 Bairro: Centro, Paudalho - PE  
 CEP: 55.000-000  
 Fone: (51) 3333-1111




**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA  
 EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E  
 CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS  
 ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE  
 BOLETIM: 08



Item: 9.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019  
 CASA DA JUVENTUDE

Item: 9.8 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019  
 CASA DA CULTURA



Item: 9.15 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019

Item: 9.15 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019

CASA DA JUVENTUDE  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

Lucas C. G. Costa  
 Engenheiro  
 Mat.: 17.456

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

VIVAL  
 CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS  
 EIRELI:  
 27846891000150

JORGE LUIZ  
 LOPES DOS  
 SANTOS:  
 04588313444

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS (408811344) em 04/06/2020 às 12:20:39. Para mais informações, consulte o Livro de Registro Eletrônico em 04/06/2020 às 12:20:39. Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS (408811344) em 04/06/2020 às 12:20:39. Para mais informações, consulte o Livro de Registro Eletrônico em 04/06/2020 às 12:20:39.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA**  
**EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E**  
**CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS**  
**ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE**

BOLETIM: 08



Item: 10.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

Item: 10.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

CASA DA JUVENTUDE

CASA DA JUVENTUDE



Item: 10.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/201

Item: 10.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/201

CASA DA JUVENTUDE

CASA DA JUVENTUDE

*Prefeitura Municipal de Paudalho/PE*  
*Paulo Vanderhal de Medeiros Filho*  
*Engenheiro Civil*  
*Mat. 10.498*

Carlos Pinheiro Carlos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

Lucas Gabriel Corrêa  
 CREA 101693050-2

VIVAL  
 CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS  
 EIRELI:  
 27846891000158

JORGE LUIZ  
 LOPES DOS  
 SANTOS:  
 04588313444

Autenticado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 06/06/2014 às 14:08:00. Documento assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 06/06/2014 às 14:08:00. Para mais informações, consulte o site do ICP-Brasil em www.icp.gov.br

Autenticado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 06/06/2014 às 14:08:00. Documento assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 06/06/2014 às 14:08:00. Para mais informações, consulte o site do ICP-Brasil em www.icp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA**  
**EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E**  
**CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS**  
**ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE**  
**BOLETIM: 08**



Item: 10.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

Item: 10.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

CASA DA JUVENTUDE

CASA DA JUVENTUDE



Item: 10.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

Item: 10.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

CASA DA JUVENTUDE

CASA DA JUVENTUDE

Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

Luís Carlos Corrêa  
 CREA-PE 133333-2

VIVAL  
 CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS  
 EIRELI  
 27846891000158

JORGE LUIZ  
 LOPES DOS  
 SANTOS:  
 04588313444

Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 12/06/2014 às 11:21:59 AM. Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 12/06/2014 às 11:21:59 AM. Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 12/06/2014 às 11:21:59 AM. Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 12/06/2014 às 11:21:59 AM.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA**  
**EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E**  
**CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS**  
**ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE**  
**BOLETIM: 08**



**Item: 10.6 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX**  
**EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014**

**CASA DA JUVENTUDE**



**Item: 10.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS**

**CEMITÉRIO**



**Item: 10.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS**

**CEMITÉRIO**



**Item: 10.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS**

**CEMITÉRIO**

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

José Sérgio Corrêa  
 CREA-PE 119000-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 11.493

VIVAL  
 CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS  
 EIRELI:  
 27846891000158

Empreitada global por VIVA  
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 27846891000158  
 CNPJ: 08.928.818/0001-00  
 INSC. ESTADUAL: 05.000.000-00  
 INSC. MUNICIPAIS: 05.000.000-00  
 INSC. FEDERAL: 05.000.000-00  
 INSC. ESTADUAL: 05.000.000-00  
 INSC. MUNICIPAIS: 05.000.000-00  
 INSC. FEDERAL: 05.000.000-00

JORGE LUIZ  
 LOPES DOS SANTOS  
 SANTOS:  
 04588313444

Empreitada globalmente por JORGE LUIZ  
 LOPES DOS SANTOS SANTOS  
 CNPJ: 04.588.313/0001-00  
 INSC. ESTADUAL: 04.588.313-00  
 INSC. MUNICIPAIS: 04.588.313-00  
 INSC. FEDERAL: 04.588.313-00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA**  
**EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E**  
**CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS**  
**ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE**  
**BOLETIM: 08**



Item: 10.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS

CEMITÉRIO



Item: 10.14 PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, EM PAREDES.

CEMITÉRIO



Item: 10.14 PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, EM PAREDES.

CEMITÉRIO



Item: 10.14 PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, EM PAREDES.

CEMITÉRIO

**Carlos Pinheiro Campos Gouveia**  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

**Lucas Gabriel Corrêa**  
 CREA-PE 0309389-0

*Prefeitura Municipal de Paudalho  
 Paulo Valente de Medeiros Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.456*

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI**  
 27846891000150

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:**  
 04588313444

Atestado registrado por VIVAL  
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 27846891000150  
 CNPJ: 27.846.891/0001-50  
 INSC. ESTADUAL: 05.000.000-01  
 CATEGORIA: 0201-0001-0001  
 DATA: 2023/08/12 12:14:02  
 PROPOSTA: 11/2023

Atestado registrado por JORGE LUIZ  
 LOPES DOS SANTOS 04588313444  
 CNPJ: 04.588.313/0001-00  
 INSC. ESTADUAL: 05.000.000-01  
 CATEGORIA: 0201-0001-0001  
 DATA: 2023/08/12 12:14:02  
 PROPOSTA: 11/2023





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA**  
**EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E**  
**CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS**  
**ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE**  
**BOLETIM: 08**



Item: 10.14 PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, EM PAREDES.

CEMITÉRIO



Item: 11.9 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

CASA DA JUVENTUDE



Item 11.9 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020



Item: 12.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PÍLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020

CEMITERIO

VIVAL  
 CONSTRUCOES  
 E SERVICOS  
 EIRELI  
 27846891000158

JORGE LUIZ  
 LOPES DOS  
 SANTOS:  
 04588313444

CASA DA JUVENTUDE  
 Carlos F. Pinheiro dos Reis Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

Lucas Celso Corrêa  
 CREA-PE 10409375-2

Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 11/08/2020 às 14:58:00. Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 11/08/2020 às 14:58:00. Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 11/08/2020 às 14:58:00. Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 11/08/2020 às 14:58:00. Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS em 11/08/2020 às 14:58:00.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA  
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E  
CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS  
ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

BOLETIM: 08



Item: 12.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020

CEMITERIO



Item: 12.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM -MONTAGEM.

AF\_12/2015  
CEMITERIO



Item: 12.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM -MONTAGEM.

AF\_12/2015

Carlos Pinheiro Campos Gouveia

CEMITERIO

Urbano e Meio Ambiente

Mat.: 48.911



Item: 12.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.

AF\_12/2015

CEMITERIO

VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI  
2784689100015

JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS  
04588313444

Assinado eletronicamente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
CPF: 08.042.988/0001-50  
CNPJ: 27.846.891/0001-15  
Data: 2022.02.24 12:21:50  
Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS  
CPF: 08.042.988/0001-50  
CNPJ: 27.846.891/0001-15  
Data: 2022.02.24 12:21:50  
Assinado eletronicamente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS  
CPF: 08.042.988/0001-50  
CNPJ: 27.846.891/0001-15  
Data: 2022.02.24 12:21:50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA**  
**EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E**  
**CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS**  
**ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE**

BOLETIM: 08



Item: 12.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M<sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_12/2015

CEMITERIO



Item: 12.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020

CEMITERIO



Item: 12.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M<sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_12/2015

CEMITERIO



Item: 12.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M<sup>2</sup> - CEMITERIO

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

Luís Carlos Carneiro  
 CREA-10109355-2

VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 27846891000158

JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS  
 04588313444




**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**AGRÁRIO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA**  
**EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E**  
**CORRETIVA, NOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS**  
**ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE**

**BOLETIM: 08**



Item: 12.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M<sup>2</sup> - CEMITERIO



Item: 12.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 CEMITERIO

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:**  
**27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:  
27846891000158  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE,  
L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=18977292000182,  
OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1,  
CN=VIVAL CONSTRUCOES E  
SERVICOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2022.12.06 12:21:42-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.0

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:**  
**04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5,  
OU=18977292000182, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2022.12.06 12:21:59-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.0

*Paulo Vanderlei de Macedo Filho*  
Engenheiro Civil  
Mat.: 48.456

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Lucas Gabriel Carneiro  
CREMOPR/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRazo CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22 TERMO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice: Total (mm)
	X				X			0.0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

sábado, 1 de outubro de 2022

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Matr. 41.492

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=  
Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=18977292000182, OU=  
Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=  
VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
18977292000182, OU=Presencial, OU  
=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**  
**RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
--	---	--

OBRA: **OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE**

PRAZO CONTRATUAL	
INÍCIO 24-jan-22	TERMINO 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0.0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA	
	domingo, 2 de outubro de 2022

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandeiro de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.496

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**  
RDO

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	
	X				X			
							Índice:	Total (mm)
								0.0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

02 PEDREIRO  
02 AJUDANTE  
01 ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

segunda-feira, 3 de outubro de 2022

FOI INICIADO O SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO(CASA DA JUVENTUDE)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Matr. 41.456

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
--	---	--

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL	
INÍCIO 24-Jan-22	TÉRMINO 19-Jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

terça-feira, 4 de outubro de 2022
FOI INICIADO O FECHAMENTO COM TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA (CEMITERIO)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 4113

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**  
Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**  
Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1





**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

8

CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal do Paudalho</b>	CONTRATADA: <b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI</b>	INSTRUMENTO CONTRATUAL: <b>CONTRATO 007/2022</b>
OBRA: <b>OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE</b>		
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>		
<b>INÍCIO</b> 24-jan-22	<b>TÉRMINO</b> 19-jan-23	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0.0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA	
quarta-feira, 5 de outubro de 2022	
FOI INICIADO O SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M( CEMITERIO)	

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.398

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**  
RDO

8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		
PRAZO CONTRATUAL		
INÍCIO 24-jan-22	TÉRMINO 19-jan-23	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA	
quinta-feira, 6 de outubro de 2022	
FOI INICIADO O SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. (CASA DA JUVENTUDE)	

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

Prefeitura Municipal do Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.456

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**  
RDO

8

CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal do Paudalho</b>	CONTRATADA: <b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI</b>	INSTRUMENTO CONTRATUAL: <b>CONTRATO 007/2022</b>
---	--	---

OBRA: **OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE**

PRAZO CONTRATUAL	
INÍCIO <b>24-jan-22</b>	TÉRMINO <b>19-jan-23</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviometria: [www.opac.pe.gov.br](http://www.opac.pe.gov.br)

**EFETIVO DA OBRA**

02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

sexta-feira, 7 de outubro de 2022

FOI INICIADO O SERVIÇO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL COM ESPESSURA 10CM(CASA DA CULTURA)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de M. Rocha Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.49

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**  
Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**  
Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho      CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI      INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRazo CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22      TERMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	
	X				X			
							Índice:	Total (mm)
								0.0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

02 PEDREIRO  
02 AJUDANTE  
01 ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

sábado, 8 de outubro de 2022

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro  
Mat.: 41168

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:278468 91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04 588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO

8

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal do Paudalho

CONTRATADA:

VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI

INSTRUMENTO CONTRATUAL:

CONTRATO 007/2022

OBRA:

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL

INÍCIO

24-jan-22

TÉRMINO

19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Manhã >

Bom

Chuva

Impraticável

Tarde >

Bom

Chuva

Impraticável

Índice:

Total (mm)

0,0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA

02 PEDREIRO  
02 AJUDANTE  
01 ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA

domingo, 9 de outubro de 2022

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 413.486

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=  
Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=18977292000182, OU=  
Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=  
VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
18977292000182, OU=Presencial, OU=  
=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

8

CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal do Paudalho</b>	CONTRATADA: <b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI</b>	INSTRUMENTO CONTRATUAL: <b>CONTRATO 007/2022</b>
OBRA: <b>OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE</b>		
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>		
INÍCIO <b>24-Jan-22</b>	TERMINO <b>19-Jan-23</b>	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
		X					X		

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA
01	ENCANADOR

REGISTROS DA CONTRATADA	
segunda-feira, 10 de outubro de 2022	
FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ( CASA DA JUVENTUDE)	

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.163

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**  
RDO

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TERMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA
01	ENCANADOR

**REGISTROS DA CONTRATADA**

terça-feira, 11 de outubro de 2022
FOI COLOCADO AS PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. (CASA DA CULTURA)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

--

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 41.414

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
--	---	--

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL	
INÍCIO 24-jan-22	TÉRMINO 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0.0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA	
quarta-feira, 12 de outubro de 2022	
FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CASA DA JUVENTUDE)	

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 4

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1





**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**  
**RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TERMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0.0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

quinta-feira, 13 de outubro de 2022

FOI FEITO A APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.(CASA DA JUVENTUDE)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

*Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandeir de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil*

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI 27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=  
Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=18977292000182, OU=  
Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=  
VIVAL CONSTRUÇOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
18977292000182, OU=Presencial, OU  
=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	
	X				X			
							Índice:	Total (mm)
								0.0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

- 02 PEDREIRO
- 02 AJUDANTE
- 01 ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

FOI FEITO A APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.(CASA DA JUVENTUDE)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.496

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
*Construindo um novo amanhã!*

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO

Nº  
8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS							
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável
	X				X		
							Índice: Total (mm)
							0.0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA

- 02 PEDREIRO
- 02 AJUDANTE
- 01 ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA

sábado, 15 de outubro de 2022

*(Empty rows for registration details)*

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

*(Empty rows for fiscalization records)*

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medonça Filho  
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Engenheiro Civil  
Paulo Vanderlei de Medonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 11.498

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
--	---	--

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL	
INÍCIO 24-jan-22	TERMINO 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice	Total (mm)
	X				X				0.0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA
01	ENCANADOR

REGISTROS DA CONTRATADA	
domingo, 16 de outubro de 2022	

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 11.29.20.35.18-03/00

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**  
Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**  
Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!!

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO

8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice	Total (mm)
	X					X			

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA

segunda-feira, 17 de outubro de 2022

FOI FEITA A APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.(CASA DA JUVENTUDE)

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandorlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Rég. 41.453

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDEFITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0.0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA	
terça-feira, 18 de outubro de 2022	
FOI FEITA A APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.(CASA DA JUVENTUDE)	

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 11.198

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1





PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!!

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO

8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		
PRAZO CONTRATUAL		
INÍCIO 24-jan-22	TÉRMINO 19-jan-23	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	
	X				X			
							Índice:	Total (mm) 0.0
Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br								

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE PINTURA(CASA DA JUVENTUDE)
FOI INICIADO O SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURASIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES( CEMITERIO )

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal do Paudalho Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat: 21.466
--

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>			Nº 8	
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal do Paudalho		<b>CONTRATADA:</b> VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL:</b> CONTRATO 007/2022		
<b>OBRA:</b> OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE						
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>						
<b>INÍCIO</b> 24-jan-22		<b>TERMINO</b> 19-jan-23				
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>						
Manhã >		Bom X	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom X
						Índice: Total (mm) 0,0
Fonte pluviométrica: www.apac.pe.gov.br						
<b>EFETIVO DA OBRA</b>						
02	PEDREIRO					
02	AJUDANTE					
01	ELETRICISTA					
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>						
sexta-feira, 21 de outubro de 2022						
FOI INICIADO O SERVIÇO DE PINTURA DE TETO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. (CASA DA JUVENTUDE)						
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>						

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
 CONSTRUCOES E SERVICOS  
 EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
 LUIZ LOPES DOS  
 SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.115



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO

8

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal do Paudalho

CONTRATADA:

VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI

INSTRUMENTO CONTRATUAL:

CONTRATO 007/2022

OBRA:

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL

INÍCIO  
24-Jan-22

TÉRMINO  
19-Jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice	Total (mm)
	X					X			

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA

02 PEDREIRO  
02 AJUDANTE  
01 ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA

sábado, 22 de outubro de 2022

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO


**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=  
Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=18977292000182, OU=  
Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=  
VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
18977292000182, OU=Presencial, OU=  
Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medonça Filho  
Engenheiro Civil  
Matr. 496

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>		Nº 8					
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal do Paudalho		<b>CONTRATADA:</b> VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL:</b> CONTRATO 007/2022					
<b>OBRA:</b> OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE									
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>									
<b>INÍCIO</b> 24-jan-22		<b>TERMINO</b> 19-jan-23							
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0.0
Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br									
<b>EFETIVO DA OBRA</b>									
02	PEDREIRO								
02	AJUDANTE								
01	ELETRICISTA								
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>									
domingo, 23 de outubro de 2022									
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>									


**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
 CONSTRUCOES E SERVICOS  
 EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00"  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
 LUIZ LOPES DOS  
 SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00"  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

*Paulo Vanerlei de Mendonça Filho*  
 Engenheiro Civil  
 Nº 47.448

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>			Nº 8	
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho		CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022		
OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE						
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>						
INÍCIO 24-jan-22			TÉRMINO 19-jan-23			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS						
Manhã >		Bom	Chuva	Impraticável		
		X				
Tarde >			Bom	Chuva	Impraticável	
			X			
						Índice: _____ Total (mm) 0,0
Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br						
<b>EFETIVO DA OBRA</b>						
02	PEDREIRO					
02	AJUDANTE					
01	ELETRICISTA					
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>						
segunda-feira, 24 de outubro de 2022						
FOI INICIADO O SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM -MONTAGEM.(CEMITERIO)						
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>						

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
 EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
 LUIZ LOPES DOS  
 SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei da Medonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.435



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
--	---	--

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL	
INÍCIO 24-jan-22	TÉRMINO 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

terça-feira, 25 de outubro de 2022
FOI INICIADO O SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.(CEMITERIO)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**  
Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**  
Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderleide Meadeira Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 4000



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO

8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		
PRAZO CONTRATUAL		
INÍCIO 24-jan-22	TÉRMINO 19-jan-23	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice	Total (mm)
	X					X			

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA

quarta-feira, 26 de outubro de 2022
FOI DADO INICIO O SERVIÇO DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS REJUNTADOS E ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:10- 1 VEZ.(CEMITERIO)

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

--

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho  
Paulo Vancelini de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 11.498

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>			Nº 8				
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal do Paudalho		<b>CONTRATADA:</b> VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL:</b> CONTRATO 007/2022					
<b>OBRA:</b> OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE									
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>									
<b>INÍCIO</b> 24-Jan-22			<b>TERMINO</b> 19-Jan-23						
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0
Fonte pluviométrica: www.apac.pe.gov.br									
<b>EFETIVO DA OBRA</b>									
02	PEDREIRO								
02	AJUDANTE								
01	ELETRICISTA								
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>									
quinta-feira, 27 de outubro de 2022									
CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA( CEMITERIO)									
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>									

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
 CONSTRUÇOES E SERVICOS  
 EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
 LUIZ LOPES DOS  
 SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 141.125



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TERMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS								
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	
	X				X			
							Índice:	Total (mm)
								0,0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

- 02 PEDREIRO
- 02 AJUDANTE
- 01 ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

sexta-feira, 28 de outubro de 2022

CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA( CEMITERIO)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**


Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 40095



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>		N° 8
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal do Paudalho		<b>CONTRATADA:</b> VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL:</b> CONTRATO 007/2022
<b>OBRA:</b> OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE				
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>				
<b>INÍCIO</b> 24-jan-22		<b>TERMINO</b> 19-jan-23		
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>				
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >
	X			X
				Índice: _____ Total (mm) 0,0
Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br				
<b>EFETIVO DA OBRA</b>				
02	PEDREIRO			
02	AJUDANTE			
01	ELETRICISTA			
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>				
sábado, 29 de outubro de 2022				
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
 CONSTRUCOES E SERVICOS  
 EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
 LUIZ LOPES DOS  
 SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho-PE  
 Paulo Vanderlei de Medonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 1005



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO

8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho		CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022					
OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE									
PRAZO CONTRATUAL									
INÍCIO 24-jan-22			TÉRMINO 19-jan-23						
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0
Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br									
EFETIVO DA OBRA									
02	PEDREIRO								
02	AJUDANTE								
01	ELETRICISTA								
REGISTROS DA CONTRATADA									
domingo, 30 de outubro de 2022									
REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO									

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.446



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA  
RDO

Nº  
8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDETIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS							
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável
	X				X		
							Índice: Total (mm)
							0.0

Fonte pluviométria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA

02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA

segunda-feira, 31 de outubro de 2022

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA( CASA DA JUVENTUDE E CEMITERIO)

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 12.0.1



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
*Construindo um novo amanhã!*

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**  
RDO

8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho      CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI      INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22      TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS							
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável
	X				X		

Índice: \_\_\_\_\_ Total (mm): 0,0  
Fonte pluviométrica: www.opac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

- 02 PEDREIRO
- 02 AJUDANTE
- 01 ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

terça-feira, 1 de novembro de 2022

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS (CEMITÉRIO)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=  
Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=18977292000182, OU=  
Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=  
VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
18977292000182, OU=Presencial, OU=  
=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ  
LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandenberg Meddona Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 6.122



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
--	---	--

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL	
INÍCIO 24-jan-22	TÉRMINO 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

quarta-feira, 2 de novembro de 2022

**FERIADO; FINADOS**

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00"  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00"  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderleide Medonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 442

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>		Nº 8
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal do Paudalho		<b>CONTRATADA:</b> VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL:</b> CONTRATO 007/2022
<b>OBRA:</b> OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE				
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>				
<b>INÍCIO</b> 24-jan-22		<b>TÉRMINO</b> 19-jan-23		
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>				
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >
	X			X
				Índice: _____ Total (mm) 0,0
Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br				
<b>EFETIVO DA OBRA</b>				
02	PEDREIRO			
02	AJUDANTE			
01	ELETRICISTA			
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>				
quinta-feira, 3 de novembro de 2022				
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ( CEMITERIO E CASA DA JUVENTUDE)				
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				

**VIVAL  
CONSTRUCOES  
E SERVICOS  
EIRELI:278468  
91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ  
LOPES DOS  
SANTOS:04  
588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandenlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Matr. 1.400



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**  
RDO

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho	CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI	INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022
--	---	--

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL	
INÍCIO 24-jan-22	TÉRMINO 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA


REGISTROS DA CONTRATADA	
sexta-feira, 4 de novembro de 2022	
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE VIGA E PILAR, ALVENARIA E PINTURA ( CEMITERIO E CASA DA JUVENTUDE)	

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158**  
Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444**  
Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Márcio 41/430

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>			Nº 8	
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal do Paudalho		<b>CONTRATADA:</b> VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL:</b> CONTRATO 007/2022		
<b>OBRA:</b> OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDEATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE						
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>						
<b>INÍCIO</b> 24-jan-22			<b>TÉRMINO</b> 19-jan-23			
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>						
Manhã >		Bom X	Chuva	Impraticável	Tarde >	
		Bom X	Chuva	Impraticável	Índice: Total (mm) 0.0	
Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br						
<b>EFETIVO DA OBRA</b>						
02	PEDREIRO					
02	AJUDANTE					
01	ELETRICISTA					
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>						
sábado, 5 de novembro de 2022						
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>						

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**


Assinado digitalmente por VIVAL  
 CONSTRUÇOES E SERVICOS  
 EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
 LUIZ LOPES DOS  
 SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat. 12.345



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>		N° 8
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal do Paudalho		<b>CONTRATADA:</b> VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL:</b> CONTRATO 007/2022
<b>OBRA:</b> OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE				
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>				
<b>INÍCIO</b> 24-jan-22		<b>TÉRMINO</b> 19-jan-23		
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>				
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >
	X			X
				Índice: _____ Total (mm) 0,0
Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br				
<b>EFETIVO DA OBRA</b>				
02	PEDREIRO			
02	AJUDANTE			
01	ELETRICISTA			
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>				
domingo, 6 de novembro de 2022				
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**  
 Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**  
 Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlinda Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 246



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**  
**RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviométria: www.opac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

- 02 PEDREIRO
- 02 AJUDANTE
- 01 ELETRICISTA
- 01 ENCANADOR

**REGISTROS DA CONTRATADA**

segunda-feira, 7 de novembro de 2022

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE VIGA E PILAR, ALVENARIA E PINTURA ( CEMITERIO E CASA DA JUVENTUDE)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
CONSTRUCOES E SERVICOS  
EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
LUIZ LOPES DOS  
SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Meddona Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 4



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

8

CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal do Paudalho</b>	CONTRATADA: <b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI</b>	INSTRUMENTO CONTRATUAL: <b>CONTRATO 007/2022</b>
OBRA: <b>OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE</b>		
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>		
INÍCIO <b>24-jan-22</b>	TÉRMINO <b>19-jan-23</b>	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm) 0,0
	X					X			

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA
01	ENCANADOR

REGISTROS DA CONTRATADA	
terça-feira, 8 de novembro de 2022	
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE VIGA E PILAR, ALVENARIA E PINTURA ( CEMITERIO E CASA DA JUVENTUDE)	

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandeley de Medonça Filho  
Engenheiro Civil  
Matr. 41.498

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice	Total (mm)
	X					X			

Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br

**EFETIVO DA OBRA**

02 PEDREIRO  
02 AJUDANTE  
01 ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE VIGA E PILAR, ALVENARIA E PINTURA (CEMITERIO E CASA DA JUVENTUDE)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 11.442



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

8

CONTRATANTE: <b>Prefeitura Municipal do Paudalho</b>	CONTRATADA: <b>VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI</b>	INSTRUMENTO CONTRATUAL: <b>CONTRATO 007/2022</b>
---	--	---

OBRA: **OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE**

PRAZO CONTRATUAL	
INÍCIO <b>24-jan-22</b>	TÉRMINO <b>19-jan-23</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índios:	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviometria: www.opac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

REGISTROS DA CONTRATADA	
quinta-feira, 10 de novembro de 2022	
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE VIGA E PILAR.ALVENARIA E PINTURA ( CEMITERIO E CASA DA JUVENTUDE)	

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO	

**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderli de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Msc.



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO**

Nº 8

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho  
CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI  
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022

OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

PRAZO CONTRATUAL  
INÍCIO: 24-jan-22  
TÉRMINO: 19-jan-23

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0

Fonte pluviométrica: www.apac.pe.gov.br

EFETIVO DA OBRA	
02	PEDREIRO
02	AJUDANTE
01	ELETRICISTA

**REGISTROS DA CONTRATADA**

sexta-feira, 11 de novembro de 2022

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE VIGA E PILAR, ALVENARIA E PINTURA ( CEMITERIO E CASA DA JUVENTUDE)

**REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO**


**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00"  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00"  
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vitorzelei de Medeiros Filho  
Engenheiro Civil

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!	<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA RDO</b>			Nº 8		
	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho		CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022	
OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE						
PRAZO CONTRATUAL						
INÍCIO 24-jan-22			TÉRMINO 19-jan-23			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS						
Manhã >		Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	
		X			Total (mm) 0,0	
Fonte pluviométrica: www.apac.pe.gov.br						
EFETIVO DA OBRA						
02	PEDREIRO					
02	AJUDANTE					
01	ELETRICISTA					
REGISTROS DA CONTRATADA						
sábado, 12 de novembro de 2022						
REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO						


**VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158**

Assinado digitalmente por VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: 27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00"  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444**

Assinado digitalmente por JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS: 04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00"  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

~~Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paudalho - Pernambuco  
 Engenharia Civil  
 Matrícula: 11.123~~

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>		N° 8					
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal do Paudalho		<b>CONTRATADA:</b> VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL:</b> CONTRATO 007/2022					
<b>OBRA:</b> OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE									
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>									
<b>INÍCIO</b> 24-jan-22		<b>TERMINO</b> 19-jan-23							
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>									
Manhã >	Bom	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm)
	X				X				0,0
Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br									
<b>EFETIVO DA OBRA</b>									
02	PEDREIRO								
02	AJUDANTE								
01	ELETRICISTA								
01	ENCANADOR								
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>									
domingo, 13 de novembro de 2022									
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>									

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**


Assinado digitalmente por VIVAL  
 CONSTRUCOES E SERVICOS  
 EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00"  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
 LUIZ LOPES DOS  
 SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00"  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vasconcelos de Meadonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>		Nº 8						
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal do Paudalho		<b>CONTRATADA:</b> VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL:</b> CONTRATO 007/2022						
<b>OBRA:</b> OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE										
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>										
<b>INÍCIO</b> 24-jan-22		<b>TÉRMINO</b> 19-jan-23								
<b>CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS</b>										
Manhã >		Bom X	Chuva	Impraticável	Tarde >	Bom X	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm) 0,0
Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br										
<b>EFETIVO DA OBRA</b>										
02	PEDREIRO									
02	AJUDANTE									
01	ELETRICISTA									
<b>REGISTROS DA CONTRATADA</b>										
segunda-feira, 14 de novembro de 2022										
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE VIGA E PILAR, ALVENARIA E PINTURA ( CEMITERIO E CASA DA JUVENTUDE)										
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>										

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
 CONSTRUCOES E SERVICOS  
 EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
 LUIZ LOPES DOS  
 SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal do Paudalho/PE  
 Paulo Vande Almeida Medonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 11.496

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO</b> Construindo um novo amanhã!		<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA</b> <b>RDO</b>			Nº 8	
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal do Paudalho		CONTRATADA: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI		INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO 007/2022		
OBRA: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDATIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE						
PRAZO CONTRATUAL						
INÍCIO 24-jan-22			TÉRMINO 19-jan-23			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS						
Manhã >		Bom X	Chuva	Impraticável	Tarde >	
		Bom X	Chuva	Impraticável	Índice:	Total (mm) 0,0
Fonte pluviometria: www.apac.pe.gov.br						
EFETIVO DA OBRA						
02	PEDREIRO					
02	AJUDANTE					
01	ELETRICISTA					
REGISTROS DA CONTRATADA						
terça-feira, 15 de novembro de 2022  <h2 style="text-align: center;">FERIADO; PROGRAMAÇÃO DA REPÚBLICA</h2>						
REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO						

**VIVAL**  
**CONSTRUCOES**  
**E SERVICOS**  
**EIRELI:278468**  
**91000158**

Assinado digitalmente por VIVAL  
 CONSTRUCOES E SERVICOS  
 EIRELI:27846891000158  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Chorozinho, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI:27846891000158  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:18-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**JORGE LUIZ**  
**LOPES DOS**  
**SANTOS:04**  
**588313444**

Assinado digitalmente por JORGE  
 LUIZ LOPES DOS  
 SANTOS:04588313444  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18977292000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS:04588313444  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.11.29 20:35:47-03'00'  
 Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Matos Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.456