

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal do Paudalho
Exercício: 2025
Data de Expedição: 27/01/2026 10:46

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal do Paudalho** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

27 de janeiro de 2026

Paula Frassinette Wanderley Marinho
Prefeitura Municipal do Paudalho

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 120/2023	04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Em execução	OBRAS	Escola Edificação	19/02/2024	Em andamento		R\$ 119,231.8600	R\$ 119,231.8600	R\$ 1,053,866.6700
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 112/2023	24260125000119 - NUNES CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME	Em execução	OBRAS	Escola	25/07/2022	Em andamento		R\$ 56,000.5100	R\$ 56,000.5100	R\$ 1,333,993.4000
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 111/2023	43081856000141 - ISNARD ENGENHARIA EIRELI - ME	Em execução	OBRAS	Escola	11/02/2024	Em andamento		R\$ 115,075.0300	R\$ 115,075.0300	R\$ 568,698.7500

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO
Acesse em: <https://tcepe.ce.gov.br/epp/validador.seam?codigo=documento:41d505ca-b394-400e-a46b-24e66544bd42>



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 104/2023	10565011000172 - PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	OBRAS	Escola	24/07/2023	Em andamento	201803813/2023	R\$ 286,632.8500	R\$ 286,632.8500	R\$ 4,098,685.1500
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 069/2023	10565011000172 - PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Em execução	OBRAS	Creche	15/05/2023	Em andamento		R\$ 45,024.6300	R\$ 45,024.6300	R\$ 3,781,031.4200
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 053/2021	08307543000168 - OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Creche	07/01/2022	Em andamento	9203/2014	R\$ 150,055.3300	R\$ 150,055.3300	R\$ 2,964,746.8600
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 052/2025	10324550000110 - CONSTRUTORA PILARTEX LTDA	Em execução	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA NO BAIRRO ASA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, SEGUE O PADRÃO FNDE - CRECHE TIPO 2. ESTE OBJETO ESTÁ VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 964309/2024/FNDE/CAIXA.	Creche	07/10/2025	Em andamento	964309/2024			
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 050/2021	08307543000168 - OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	Em execução	OBRAS	Quadra Poliesportiva	03/11/2021 à 01/04/2025	Concluída	03676/2020			
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 047/2025	47255285000175 - A B ENGENHARIA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO "MÃO NA MASSA", NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	Outros	30/06/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 031/2024	32507681000175 - JM EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	Em execução	OBRAS	Escola Edificação	09/04/2024	Em andamento		R\$ 56,175.2400	R\$ 56,175.2400	R\$ 1,244,592,2000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 028/2023	14417792000109 - SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Escola	23/03/2025	Em andamento	201804353/2018	R\$ 37,264.7100	R\$ 37,264.7100	R\$ 2,851,878.8700
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 012/2025	07987037000102 - HABITE SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL DA ROSA NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.	Escola	18/02/2025	Em andamento		R\$ 119,362.7000	R\$ 119,362.7000	R\$ 1,317,680.3200
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Educação de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 001/2024	27602052000194 - RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Escola	02/02/2024	Em andamento		R\$ 433,958.8700	R\$ 433,958.8700	R\$ 178,330.1400
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Assistência Social de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 055/2023	41862461000150 - A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Outros	14/03/2023 à 17/03/2025	Concluída		R\$ 34,794.9600	R\$ 34,794.9600	R\$ 249,578.3900
Prefeitura Municipal do Paudalho - (Fundo Municipal de Saúde de Paudalho)	Contrato com PC / ARP 152/2024	07987037000102 - HABITE SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA UBS ROSARINHO/DESTERRO DO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.	Hospital/P. Saúde	24/02/2025	Em andamento		R\$ 39,058.5600	R\$ 39,058.5600	R\$ 259,514.0500
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 270/2025	32507681000175 - JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	Em execução	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS URBANAS (OBRAS COMPLEMENTARES NA ZONA RURAL) DO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-083828, PROGRAMA Nº 09032025 - PARLAMENTAR DEP. OSSÉSIO SILVA	Pav. Urbana c/ Drenagem	05/12/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 269/2025	32507681000175 - JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	Em execução	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS	Pav. Urbana c/ Drenagem	05/12/2025	Em andamento				



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.br/ep/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=100446b7-1c66-44b7-909a-b391400446b7>

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 269/2025	32507681000175 - JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	Em execução	PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-080773, PROGRAMA Nº 09032025 - PARLAMENTAR DEP. LUCIANO BIVAR	Pav. Urbana c/ Drenagem	05/12/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 268/2025	32507681000175 - JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	Em execução	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084632, PROGRAMA Nº 09032025 - PARLAMENTAR DEP. CLARISSA TERCIO	Pav. Urbana c/ Drenagem	05/12/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 255/2025	36575014000180 - STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	Pav. Urbana	11/11/2025	Em andamento	29/2025			
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 176/2023	05533565000158 - KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Centro Cultural	04/12/2023	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 169/2023	23431088000100 - V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Centro Cultural Outros	11/12/2023	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 144/2025	19020017000139 - SEPLAGO - SERVICOS PLANEJAMENTO GESTAO E OBRAS LTDA	Concluído - Rescindido	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO PRIMAVERA, NO	Praça/Parque	18/08/2025 à 14/10/2025	Concluída				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO
 Acesso em: https://eic://eic/ce/rece:br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 41d505ca-b394-400e-a46b-2e66544bd42



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 144/2025	19020017000139 - SEPLAGO - SERVICOS PLANEJAMENTO GESTAO E OBRAS LTDA	Concluído - Rescindido	MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	Praça/Parque	18/08/2025 à 14/10/2025	Concluída				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 143/2023	17393791000160 - T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	Em execução	OBRAS	Pav. Urbana	30/11/2023	Em andamento		R\$ 59,438.2500	R\$ 59,438.2500	R\$ 2,462,537.2300
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 131/2023	02724778000179 - UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	OBRAS	Edificação Outros	11/09/2023	Em andamento		R\$ 36,511.1400	R\$ 36,511.1400	R\$ 11,078,341.2200
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 090/2020	23431088000100 - MA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Em execução	OBRAS	Drenagem	15/12/2020	Em andamento		R\$ 161,278.8100	R\$ 161,278.8100	R\$ 1,266,667.8100
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 08/2022	14417792000109 - SS OBRAS E TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Em execução	OBRAS	Pav. Urbana	28/02/2022	Em andamento	900825/2020	R\$ 503,229.2000	R\$ 503,229.2000	R\$ 6,231,701.4300
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 077/2024	08039043000192 - AERTON MAGNO N. DA SILVA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.	Outros	18/07/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 075/2022	02724778000179 - UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	CONTENÇÃO E CONTROLE DE EROSÃO	Interv. Morro/Encostas	12/09/2022	Em andamento	072/2022	R\$ 204,011.8500	R\$ 204,011.8500	R\$ 1,276,908.4100
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 062/2024	36575014000180 - STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Em execução	OBRAS	Pavimentação	26/04/2024	Em andamento	551/2023	R\$ 273,067.2900	R\$ 273,067.2900	R\$ 528,931.2700
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 062/2022	36575014000180 - STH ENGENHARIA E LOCAÇÃO	Em execução	OBRAS	Pavimentação	01/11/2022	Em andamento	923562/2021	R\$ 513,731.8100	R\$ 513,731.8100	R\$ 3,855,272.4900
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 060/2021	08307543000168 - OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Outros	16/11/2021 à 10/04/2025	Concluída				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 058/2024	17393791000160 - T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	Em execução	OBRAS	Pav. Urbana	17/06/2024	Em andamento		R\$ 46,626.8600	R\$ 46,626.8600	R\$ 380,993.0400
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 055/2021	14417792000109 - SS OBRAS E TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana	11/11/2021 à 26/04/2025	Concluída	900216/2020			



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 038/2024	51343891000110 - RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	Em execução	OBRAS	Outros	21/03/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 037/2024	36575014000180 - STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Concluído - Fim de vigência	URBANIZAÇÃO	Pav. Urbana	06/05/2024	Em andamento	001/2024			
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 036/2024	36575014000180 - STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Concluído - Fim de vigência	URBANIZAÇÃO	Pav. Urbana	08/04/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 026/2023	32185141000112 - CASTRO & ROCHA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Ilum. Pública	20/02/2023	Em andamento		R\$ 123,075.2800	R\$ 123,075.2800	R\$ 3,570,246.4000
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 026/2021	22594155000136 - GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	Em execução	URBANIZAÇÃO	Outros	19/05/2021	Em andamento		R\$ 189,406.6200	R\$ 189,406.6200	R\$ 5,353,723.8400
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 021/2022	03671887000138 - CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	Em execução	OBRAS	Praça/Parque	27/10/2023	Em andamento		R\$ 235,769.8600	R\$ 235,769.8600	R\$ 1,555,501.2800
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 015/2022	02724778000179 - UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	OBRAS	Drenagem Pavimentação	18/05/2022	Em andamento	900824/2020	R\$ 47,315.1200	R\$ 47,315.1200	R\$ 6,951,695.1100
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 014/2024	36575014000180 - STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Em execução	OBRAS	Pav. Urbana c/ Drenagem	06/05/2024	Em andamento	001/2024	R\$ 595,072.6900	R\$ 595,072.6900	R\$ 755,426.9500
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 013/2024	05533565000158 - KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Em execução	OBRAS	Centro Cultural Edificação	29/03/2025	Em andamento	917813/2021	R\$ 1,500,387.2600	R\$ 1,500,387.2600	R\$ 12,473,263.7100
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 012/2024	36575014000180 - STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana	01/02/2024	Em andamento	173/2020			
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 011/2022	31232944000118 - GUEDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pavimentação	28/03/2022	Em andamento	900826/2020	R\$ 6,045.4700	R\$ 6,045.4700	R\$ 4,403,200.5060
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 001/2024	23431088000100 - V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Drenagem	04/03/2024	Em andamento		R\$ 131,244.4600	R\$ 131,244.4600	R\$ 1,320,180.0400
Prefeitura Municipal do Paudalho	Contrato com PC / ARP 001/2020	22594155000136 - GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	Concluído - Fim de vigência	LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	Outros	02/01/2020	Em andamento		R\$ 95,241.0400	R\$ 95,241.0400	R\$ 1,968,001.4590

