

Solicitação de Empenho nº	038	Ano: 2024
Recurso	_____	
Credor	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	
CNPJ/CPF	03.671.887/0001-38	
Endereço	Av. Doutor Francisco Correa N° 423 APT.101B, Centro – São Lourenço da Mata – PE.	
Histórico	Solicitação de Empenho Posterior Pagamento – Referente ao 02° BM – cujo o objeto e a contratação de empresa de engenharia para os serviços de Construção da Praça Guadalajara , neste município. Documentos em anexo.	
Nota Fiscal	619	
Valor	R\$ 79.672,29 (setenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois mil e vinte e nove centavos)	
Banco	Bradesco -237, Ag 1903, C/c.11.048-5.	
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Matricula - 48.911		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. LOURENÇO**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Doutor Araújo Sobrinho N° s/n - Centro, CEP 54735-565 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE TEL.: (81)3525-9437 CNPJ: 11.251.832/0001-05



Número da Nota:

00000619

Competência:

FEV/2024

Data e Hora Emissão:

21/02/2024 16:27:40

Código de Verificação:

XUAG-SIXIP

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

PAUDALHO - PE

Local da Prestação:

PAUDALHO - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

03.671.887/0001-38

Inscrição Municipal:

6626

Nome/Razão Social:

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP

Endereço:

DOUTOR FRANCISCO CORREA, CENTRO. 423 APT.101B

Município:

SÃO LOURENÇO DA MATAUF: **PE**CEP: **54735000**

E-mail:

TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

11.097.383/0001-84Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE PAUDALHO

Endereço:

AV RAUL BANDEIRA, 21 CENTRO

Município:

PAUDALHOUF: **PE**CEP: **55825000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO #QTD:1 - V.U.I.:R\$79.672,29 - TOTAL:R\$79.672,29 - DED.:R\$47.803,37

REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA PRACA GUADALAJARA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE.

BOLETIM DE MEDICAO N 02
60% MATERIAIS
40% MAO DE OBRABRADESCO - 237
AGENCIA 1903
CCORRENTE - 11.048-5Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandetei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498ATESTO 21/02/2024
 SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79.672,29**

Atividade Prestada:

4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENT

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
78.078,84	47.803,37	31.868,92	5,00%	1.593,45
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar N°003/2009.
 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
 - O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
 - Optante pelo Simples Nacional.
- <https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

715438272983505

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT							
Início de obra - data			2ª	20/2/2024	De 30/12/2023 até 31/1/2024	021/2022	31/3/2022							
Previsão Término obra			Empresa Contratada		CNPJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
27/10/2023			31/3/2023		03.671.887/0001-38									
CONSTRUTORA SANTA LEONOR			Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)									
%			R\$ 1.410.927,82		31/3/2022									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Acum. Valor Contrato(R\$)		Meidido no período (R\$) Saldo do contrato (R\$)									
R\$ 79.672,29			R\$ 79.672,29		R\$ 1.331.255,53									
PAUDALHO/PE			CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)									
R\$ 79.672,29			R\$ 79.672,29		R\$ 1.331.255,53									
PAUDALHO/PE			R\$ 79.672,29		R\$ 79.672,29									
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
1.0	WC PÁTIO DA FEIRA				R\$ 93.857,39						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1	FUNDAÇÃO				R\$ 7.598,06						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	6,93	R\$ 143,14	R\$ 848,82					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2021	M3	1,56	R\$ 349,04	R\$ 541,01					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	27,24	R\$ 82,51	R\$ 2.247,57					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	28,44	R\$ 20,16	R\$ 573,35					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	82,43	R\$ 18,14	R\$ 1.495,28					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	28,97	R\$ 22,31	R\$ 668,63					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	2,08	R\$ 534,50	R\$ 1.111,76					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	2,30	R\$ 48,54	R\$ 111,64					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	ESTRUTURA (CONCRETO ARMADO)				R\$ 20.014,36						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	67,31	R\$ 82,51	R\$ 5.553,74					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	123,65	R\$ 18,07	R\$ 2.234,35					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	38,25	R\$ 22,37	R\$ 855,65					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	0,98	R\$ 647,91	R\$ 634,95					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	1,50	R\$ 493,28	R\$ 739,92					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.6	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	M2	58,03	R\$ 178,40	R\$ 9.995,75					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				R\$ 43.680,39						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	137,81	R\$ 84,69	R\$ 11.671,12					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro de Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho -
Paylo Vandere de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 40498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	275,62	R\$	4,35	R\$	1.198,94				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_09/2014	M2	56,03	R\$	24,41	R\$	1.367,69				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2016	M2	56,03	R\$	50,98	R\$	2.856,40				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	136,64	R\$	37,75	R\$	5.165,71				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 6M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	138,78	R\$	36,47	R\$	5.061,30				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.7	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARÁ, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJANTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO	M2	138,78	R\$	57,51	R\$	7.981,23				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.8	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	13,24	R\$	632,78	R\$	8.378,00					R\$ 0,00			0,00%
1.4	PISOS E REVESTIMENTOS					R\$	5.972,94				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,80	R\$	349,04	R\$	977,31				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	56,03	R\$	29,06	R\$	1.628,23				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	56,03	R\$	60,10	R\$	3.367,40				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5	PINTURA					R\$	7.787,42					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	56,03	R\$	19,14	R\$	1.072,41				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	56,03	R\$	3,27	R\$	183,21				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,03	R\$	18,00	R\$	1.008,54				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	108,56	R\$	22,62	R\$	2.455,62				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	M2	108,56	R\$	24,32	R\$	2.640,17				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	108,56	R\$	2,85	R\$	309,39				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	7,58	R\$	15,62	R\$	118,08				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6	ESQUADRIAS					R\$	8.804,22					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$	1.219,66	R\$	2.439,32				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,92	R\$	803,65	R\$	6.364,90				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura Municipal de Paudalópolis
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Gomes Gouveia
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 38.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

2.0	QUIOSQUE TIPO 01					R\$ 106.861,83				R\$ 15.078,17	R\$ 1.411,27	R\$ 18.499,44	15,58%
2.1	FUNDAÇÃO					R\$ 9.056,48				R\$ 7.109,56	R\$ 0,00	R\$ 7.109,56	78,50%
2.1.1	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_19/2018	M	23,10	R\$ 53,79	R\$ 1.242,54		20,00		20,00	R\$ 1.075,80	R\$ 0,00	R\$ 1.075,80	86,58%
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	4,26	R\$ 80,05	R\$ 341,01		4,26		4,26	R\$ 341,01	R\$ 0,00	R\$ 341,01	100,00%
2.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,63	R\$ 349,04	R\$ 219,89		0,63		0,63	R\$ 219,89	R\$ 0,00	R\$ 219,89	100,00%
2.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 18X18X38CM (ESPESSURA 18CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,12	R\$ 82,18	R\$ 2.228,72		27,12		27,12	R\$ 2.228,72	R\$ 0,00	R\$ 2.228,72	100,00%
2.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	1,71	R\$ 82,51	R\$ 141,09		1,71		1,71	R\$ 141,09	R\$ 0,00	R\$ 141,09	100,00%
2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGAS BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	63,51	R\$ 20,16	R\$ 1.280,36		63,51		63,51	R\$ 1.280,36	R\$ 0,00	R\$ 1.280,36	100,00%
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGAS BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	90,08	R\$ 22,31	R\$ 2.009,23		29,45		29,45	R\$ 657,02	R\$ 0,00	R\$ 657,02	32,70%
2.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	m³	2,82	R\$ 495,29	R\$ 1.396,71		2,00		2,00	R\$ 990,58	R\$ 0,00	R\$ 990,58	70,92%
2.1.9	REATERRO MANJAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,46	R\$ 48,54	R\$ 21,84				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.1.10	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	m³	4,62	R\$ 37,90	R\$ 175,09		4,62		4,62	R\$ 175,09	R\$ 0,00	R\$ 175,09	100,00%
2.2	ESTRUTURA				R\$ 21.209,83					R\$ 2.814,97	R\$ 1.411,27	R\$ 4.226,24	19,93%
2.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,21	R\$ 82,51	R\$ 264,85		3,21		3,21	R\$ 264,85	R\$ 0,00	R\$ 264,85	100,00%
2.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,67	R\$ 18,07	R\$ 1.511,91		83,67		83,67	R\$ 1.511,91	R\$ 0,00	R\$ 1.511,91	100,00%
2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,40	R\$ 20,16	R\$ 955,58		26,11		26,11	R\$ 526,37	R\$ 0,00	R\$ 526,37	55,08%
2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	189,30	R\$ 22,37	R\$ 4.215,54				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,90	R\$ 647,91	R\$ 583,11		0,79		0,79	R\$ 511,84	R\$ 0,00	R\$ 511,84	87,78%
2.2.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,02	R\$ 720,46	R\$ 734,86				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.7	LAJE PRÉ-MOLD BETA 16 PA/3KNM2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 30MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	m²	69,00	R\$ 176,59	R\$ 12.184,71				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,50	R\$ 45,68	R\$ 1.301,88		28,50		28,50	R\$ 0,00	R\$ 1.301,88	R\$ 1.301,88	100,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vitor de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182093793-3

Carlos Munheiro Campos
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

2.2.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,30	R\$ 33,15	R\$ 109,39				3,30	3,30	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	100,00%
2.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				R\$ 23.222,86						R\$ 5.153,84	R\$ 0,00	R\$ 5.153,84	22,19%
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	116,61	R\$ 49,21	R\$ 5.738,37			84,75		84,75	R\$ 4.170,54	R\$ 0,00	R\$ 4.170,54	72,68%
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	233,22	R\$ 4,35	R\$ 1.014,50			226,00		226,00	R\$ 983,10	R\$ 0,00	R\$ 983,10	96,90%
2.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	233,22	R\$ 40,57	R\$ 9.461,73					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	116,61	R\$ 60,10	R\$ 7.008,26					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4	PISOS E REVESTIMENTOS				R\$ 6.165,82						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4.1	LASTRO DE CONCRETO MADRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	52,74	R\$ 27,75	R\$ 1.463,53					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	52,74	R\$ 29,06	R\$ 1.532,62					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	52,74	R\$ 60,10	R\$ 3.169,67					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5	COBERTA E REVESTIMENTO				R\$ 16.875,59						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2019	m²	68,00	R\$ 106,88	R\$ 7.374,72					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	23,10	R\$ 40,91	R\$ 945,02					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5.3	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	45,00	R\$ 190,13	R\$ 8.555,85					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6	ESQUADRIAS				R\$ 8.970,67						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,00	R\$ 625,96	R\$ 1.877,88					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,80	R\$ 375,28	R\$ 7.092,79					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.7	PINTURA				R\$ 183,96						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,08	R\$ 18,25	R\$ 183,96					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 14.680,98						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.1	BANCADA/BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3" CM	m²	18,57	R\$ 374,06	R\$ 6.946,29					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 121,06	R\$ 363,18					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 132,37	R\$ 397,11					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.4	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 463,00	R\$ 4.167,00					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso
Paulo Afonso
Engenheiro Civil
Mat: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,28	R\$ 80,05	R\$ 341,01					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,83	R\$ 349,04	R\$ 219,89					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 18X19X38CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,12	R\$ 82,18	R\$ 2.228,72					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1,71	R\$ 82,51	R\$ 141,09					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	63,51	R\$ 20,16	R\$ 1.280,36					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,06	R\$ 22,31	R\$ 2.009,23					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,82	R\$ 495,29	R\$ 1.396,71					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.9	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,45	R\$ 48,54	R\$ 21,84					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.10	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,6 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	4,62	R\$ 37,90	R\$ 175,09					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2	ESTRUTURA				R\$ 21.209,83						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,21	R\$ 82,51	R\$ 264,85					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,67	R\$ 18,07	R\$ 1.511,91					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,40	R\$ 20,16	R\$ 955,58					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	169,30	R\$ 22,37	R\$ 3.563,54					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,90	R\$ 647,91	R\$ 583,11					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,02	R\$ 720,46	R\$ 734,86					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.7	LAJE PRÉ-MOLDADA RETA 16 1/2 P/3,6X3M2 VAO 5,2M INCL. VIGOTAS TUBULOS MATERIAL E MAD DE OBRA	m²	59,58	R\$ 170,59	R\$ 10.168,72					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,50	R\$ 45,68	R\$ 1.301,88					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,30	R\$ 33,15	R\$ 109,39					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				R\$ 21.759,11						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X38CM (ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	109,28	R\$ 49,21	R\$ 5.376,68					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 11.198

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - PE: 182093793

Carlos Pinheiro Campos
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	218,82	R\$	4,38	R\$	950,56				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	218,82	R\$	40,57	R\$	8.865,35				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m²	108,26	R\$	60,10	R\$	6.566,52				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.4	PISOS E REVESTIMENTOS					R\$	6.706,63					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	69,81	R\$	27,75	R\$	1.937,22				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	m²	69,81	R\$	68,32	R\$	4.769,41				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5	COBERTA E REVESTIMENTO					R\$	16.875,59					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_08/2018	m²	69,00	R\$	106,88	R\$	7.374,72				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2017_P	m²	23,10	R\$	40,91	R\$	945,02				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5.3	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	46,00	R\$	190,13	R\$	8.555,85				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.6	ESQUADRIAS					R\$	8.970,67					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,00	R\$	625,96	R\$	1.877,88				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,90	R\$	375,28	R\$	7.092,79				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.7	PINTURA					R\$	183,96					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.7.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,08	R\$	18,25	R\$	183,96				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$	14.680,98					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.1	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3" CM	m²	18,67	R\$	374,06	R\$	6.946,29				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$	121,06	R\$	363,18				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$	132,37	R\$	397,11				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.4	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$	483,00	R\$	4.167,00				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	3,00	R\$	607,62	R\$	1.822,86				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	135,88	R\$	407,64				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.7	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR	UN	3,00	R\$	94,19	R\$	282,57				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campesano
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.198

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

3.8.8	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	3,00	R\$ 98,11	R\$ 294,33				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 5.495,64					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 46,54	R\$ 139,62				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 82,46	R\$ 247,38				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 56,77	R\$ 681,24				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	R\$ 109,54	R\$ 985,86				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 3,11	R\$ 93,30				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	R\$ 4,57	R\$ 411,30				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 15,23	R\$ 45,69				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 15,74	R\$ 94,44				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	6,00	R\$ 147,35	R\$ 884,10				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.10	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,00	R\$ 197,09	R\$ 591,27				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	R\$ 105,17	R\$ 315,51				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.12	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 52,48	R\$ 157,44				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	R\$ 28,49	R\$ 85,47				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.14	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FLUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 127,17	R\$ 763,02				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.0	CHOUPANÁ				R\$ 40.044,64					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1	FUNDAÇÃO				R\$ 3.400,99					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	m³	8,57	R\$ 143,14	R\$ 1.226,70				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,77	R\$ 349,04	R\$ 268,76				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	34,58	R\$ 82,51	R\$ 2.851,54				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	46,60	R\$ 20,16	R\$ 917,28				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PE: 162093793-2

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Firma Individual de Paudalho PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
C.R.E.A. 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

4.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	94,77	R\$ 18,14	R\$ 1.719,12				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	34,50	R\$ 22,31	R\$ 769,69				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	m³	2,88	R\$ 534,50	R\$ 1.539,36				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.8	REATERO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,48	R\$ 48,54	R\$ 167,94				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2	ESTRUTURA				R\$ 16.807,46					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	39,52	R\$ 213,51	R\$ 8.437,91				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,00	R\$ 18,07	R\$ 1.391,39				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,95	R\$ 22,37	R\$ 848,94				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	9,48	R\$ 647,91	R\$ 6.129,22				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3	PISOS E REVESTIMENTOS				R\$ 3.178,80					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,48	R\$ 349,04	R\$ 520,06				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	29,82	R\$ 29,06	R\$ 866,56				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	29,82	R\$ 60,10	R\$ 1.792,18				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4	PINTURA				R\$ 922,21					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	40,77	R\$ 22,62	R\$ 922,21				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.5	COBERTA				R\$ 8.571,94					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.5.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	16,00	R\$ 420,27	R\$ 6.724,32				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	29,81	R\$ 61,98	R\$ 1.847,62				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.6	ELÉTRICA				R\$ 1.103,84					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 109,54	R\$ 876,32				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.6.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	R\$ 28,44	R\$ 227,52				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.0	ÁREA DE USO PÚBLICO				R\$ 1.066.226,07					R\$ 116.311,10	R\$ 78.261,02	R\$ 193.672,12	16,15%
5.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 490.689,22					R\$ 67.039,48	R\$ 41.288,81	R\$ 108.328,29	22,08%
5.1.1	EXECUÇÃO DE PARSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	108,63	R\$ 610,90	R\$ 66.972,96			52,02	0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.779,01	R\$ 31.779,01	0,00%
5.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	773,09	R\$ 52,82	R\$ 40.834,61		279,80		279,80	R\$ 14.779,03	R\$ 0,00	R\$ 14.779,03	0,00%

Fernando Ferreira dos
Engenheiro Civil
CREA - PE:

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

5.1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	2.062,00	R\$ 23,87	R\$ 49.936,04			249,94	398,40	648,34	R\$ 5.966,06	R\$ 9.509,80	R\$ 15.475,86	0,00%
5.1.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	2.883,20	R\$ 57,96	R\$ 155.518,27			798,73		798,73	R\$ 46.294,39	R\$ 0,00	R\$ 46.294,39	0,00%
5.1.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.811,61	R\$ 65,01	R\$ 104.770,76					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.041,80	R\$ 59,95	R\$ 62.443,92					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.7	COLCHÃO DE AREIA	m²	70,51	R\$ 144,84	R\$ 10.212,66					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2	PAISAGISMO				R\$ 285.384,72						R\$ 48.271,62	R\$ 36.972,21	R\$ 85.243,83	29,87%
5.2.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	2.884,78	R\$ 14,58	R\$ 42.059,80					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	114,00	R\$ 197,42	R\$ 22.505,88					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	67,00	R\$ 425,45	R\$ 28.505,15					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	226,00	R\$ 72,03	R\$ 16.278,78					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	120,00	R\$ 190,13	R\$ 22.815,60					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA MIRIM COM 01 PEÇA REF. 200, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE	UN	2,00	R\$ 710,25	R\$ 1.420,50					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO MIRIM COM RAMPAS DE 1,50M REF.180, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE	UN	3,00	R\$ 793,71	R\$ 2.381,13					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.8	DET 34-MESA E BANCO DE CONCRETO APARENTE INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACRÍLICO	CJ	23,00	R\$ 1.628,87	R\$ 37.464,01					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO 60L. INDIVIDUAL COM SUPORTE	UN	76,00	R\$ 230,24	R\$ 17.498,24					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.10	CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO (MOD.AV-27/2000 OPÇÃO 02)	M	279,82	R\$ 337,80	R\$ 94.455,63			142,90	109,45	252,35	R\$ 48.271,62	R\$ 36.972,21	R\$ 85.243,83	90,25%
5.3	ELÉTRICA				R\$ 290.151,13						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	R\$ 12,82	R\$ 641,00					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	400,00	R\$ 18,13	R\$ 7.652,00					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	78,00	R\$ 127,17	R\$ 9.919,26					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 203,51	R\$ 814,04					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - RE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Secretaria Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vando de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

5.3.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	140,00	R\$ 626,82	R\$ 87.726,80					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	82,00	R\$ 105,17	R\$ 8.623,94					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.7	POSTE CÔNICO CONTINJÓ EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = 125" MM, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	16,00	R\$ 1.882,26	R\$ 30.116,48					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.8	POSTE CURVO DUPL0 GALV. A FOGO COM 6.00M FLANGEADO, 02 ESTAGIOS - 98.50MM, INCLUSIVE CHUMBADORES E COLOCACAO	UN	82,00	R\$ 1.827,86	R\$ 113.328,56					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.9	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 690,57	R\$ 2.762,28					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.10	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPL0 T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	4,00	R\$ 1.645,50	R\$ 6.582,00					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.11	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	4,00	R\$ 80,51	R\$ 322,04					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.12	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	12,00	R\$ 61,67	R\$ 740,04					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.13	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 2.462,31	R\$ 2.462,31					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.14	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	152,00	R\$ 28,44	R\$ 4.322,88					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.15	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1.260,00	R\$ 11,31	R\$ 14.137,50					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAIS					R\$ 1.410.927,82					TOTAL	R\$ 130.389,27	R\$ 79.672,29	R\$ 210.061,56	14,89%
BDI(25%)* INCLUSOS NOS PREÇOS														

Observações

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 40.911

Resp. Técnico pela Fiscalização
da Obra/Serviço
Nome:
Profissão:
CREA Nº

Responsável Legal da Empresa

Nome:
Profissão: **ERICK ANDRADE DE MENDONÇA**
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Representante: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Nome:
Cargo:

Engenheiro Responsável da Empresa

Nome:
Profissão:

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 40.911

Aportador

Nome:
Cargo:

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL



MEMÓRIA DE CALCULO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
MANUTENÇÃO DE ESCADARIA										
2.0			QUIOSQUE TIPO 01							
2.2			ESTRUTURA							
2.2.8	SINAPI 11/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M						
			vergas das janelas dos quiosque 1,2,3,4 e 5		28,50					28,50
			total medido 2.2.8 executado						total	28,50
2.2.9	SINAPI 11/2021	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M						
			vergas das portas dos quiosque 1,2,3,4 e 5		3,30					3,30
			total medido 2.2.9 executado						total	3,30
ÁREA DE USO PÚBLICO										
PAVIMENTAÇÃO										
5.1.1	SINAPI 11/2021	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²						
			contenção do paver (calçada lateral a quadra guadalajara, e lateral da escola guadalajara)		173,40	3,00	0,10			52,02
			total medido 5.1.2 executado						total	52,02
5.1.3	EMLURB 07/2018	20.09.021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1.00 X 0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2	M						
			contenção do paver (calçada lateral a quadra guadalajara, e lateral da escola guadalajara)		398,40					398,40
			total medido 5.1.2 executado						total	398,40
PAISAGISMO										
5.2.10	EMLURB 07/2018	17.04.020	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE MURETA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1 VEZ CHAMISADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO (MOD.AV-27/2000 OPÇÃO 02)	M						109,45
			banco próximo a escola guadalajara e quadra da escola CMG		109,45					109,45
			total medido 5.1.2 executado						total	109,45

Carlos Pinheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanda de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.



ITEM: 2.2.8 VERGA DE JANELA



ITEM: 2.2.9 VERGA DE PORTA



ITEM: 5.11 CALÇADA EM CONCRETO

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3



ITEM: 5.11 CALÇADA EM CONCRETO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil

Carlo Pinheiro dos Santos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 46911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.



ITEM: 5.1.2 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE JARDIM




ITEM: 5.1.2 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE JARDIM




ITEM: 5.2.10 CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA (PÁTIO DA PRAÇA)



ITEM: 5.2.10 CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA (PÁTIO DA PRAÇA)


ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL


Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3




Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41198



CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	terça-feira, 2 de janeiro de 2024		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã			
			Tarde		X	
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Noite			
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180 + 180					

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO	1	ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	2	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	PERIODO DE 02/01 A 05/01/224
	CONCLUIMOS A COLOCAÇÃO DO PAVER
	CONTINUA TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS
	REALIZANDO AINDA A MARCAÇÃO DA PISTA DE COOPER

Anotação da Fiscalização	

Visto Contratada:	Visto Fiscalização:
 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil 123.456.789



CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.				DATA:	segunda-feira, 8 de janeiro de 2024		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
				Manhã		X	
Horário de Trabalho:		7H-12H/13H-17H		Tarde		X	
Prazo Total da Obra		180 + 180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite			
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	ENGENHEIRO	1	ARMADOR				
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR				
	PEDREIRO	2	PINTOR				
	SERVENTE	4	ELETRICISTA				
	CARPINTEIRO		OUTROS				
Serviços Executados / Ocorrências	PERIODO DE 08/01 A 12/02/24						
	INICIAMOS A COLOCAÇÃO DE VIGAS DE PORTAS E JANELAS						
	CONTINUA TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS						
	INICIAMOS A COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DA PISTA DE COOPER						
Anotação da Fiscalização							
Visto Contratada:				Visto Fiscalização:			
 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL				 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498			

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	segunda-feira, 15 de janeiro de 2024		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã			X
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde			
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite			

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR		
PEDREIRO	2	PINTOR		
SERVENTE	4	ELETRICISTA		
CARPINTEIRO		OUTROS		

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.
	PERIODO DE 15/01 A 19/01/24	
CONCLUIMOS A COLOCAÇÃO DE VERGAS DE PORTAS E JANELAS		
CONTINUA TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS		
COLOCAMOS O CONCRETO DA PISTA DE COOPER		

Anotação da Fiscalização	Descrição



Visto Contratada:	Visto Fiscalização:
 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderley de Mendonça Fitha Engenheiro Civil Matr.: 41.498

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA		DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	segunda-feira, 22 de janeiro de 2024			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã			
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde			
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite			

	Pessoal			
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	2	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	PERIODO DE 22/01 A 26/01/24
	CONCLUIMOS O MEIO FIO DA PISTA DE COOPER
	CONCLUIMOS A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS
	CONTINUA O CONCRETO DA PISTA DE COOPER

Anotação da Fiscalização	



Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	Visto Fiscalização:  Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil MAR. 41.498
---	---

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	segunda-feira, 29 de janeiro de 2024		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA
		Manhã			X
Horário de Trabalho:	7H -12H/13H-17H		Tarde		
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite		

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO	1	ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	2	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	PERIODO DE 29/01 A 31/01/24	
	CONTINUA O CONCRETO DA PISA DE COOPER	

Anotação da Fiscalização	

Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	Visto Fiscalização:  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498
---	--